

事業番号	10 05 17	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	松川ダム建設費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				担当課	課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	H2 ~ H28		

1 事業の概要

目指す姿	ダム再開発事業により、貯水池への流入土砂量を軽減する洪水バイパス施設の建設及びダム貯水池内の堆積土の除去を実施する。						
現状 (予算編成時)	松川ダム再開発事業の進捗率(平成25年度末実績):58% ・平成14年10月に洪水バイパス施設に着手し、現在、分派堰等のバイパス施設工事を実施中						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法					
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)						
	洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施し、松川ダム再開発事業の進捗率を64%とする。						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H26事業実績		H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)
	松川ダム建設事業	直接	松川ダム(飯田市)において、洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施。		1,000,000	669,444	584,000
			合計		1,000,000	669,444	584,000

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	317,783	278,618	273,111	303,667
	当初予算	500,000	500,000	1,000,000	584,000
	補正予算	0	0	-300,000	
	合計(A)	817,783	778,618	973,111	887,667
	一般財源	43,391	41,809	51,055	47,333
	県債	373,000	355,000	443,000	404,000
	国庫支出金	401,392	381,809	479,056	436,334
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	539,165	505,507	669,444	
概算職員数(人)	5.55	5.11	7.06	9.97	
概算人件費	-	-	-	-	
概算人件費(C)					
概算事業費(B(A)+C)	539,165	505,507	669,444	887,667	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	目標	成果	達成状況	H27目標
事業進捗率(補正後)	58%	64%	64%	達成	-
洪水バイパス施設	-	-	-	-	洪水バイパス施設の概成
管理設備工	-	-	-	-	監視カメラ制御設備の完成

目標に対する成果の状況	予定どおり、洪水バイパス施設の分派堰工、管理設備工及び貯水池内の堆積土除去を実施し、目標を達成することができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成27年度は、洪水バイパス施設の試験運用に向け、分派堰工を完成させ、貯水池掘削の進捗を図りたい。 平成28年度は、洪水バイパス施設の試験運用を行うとともに、貯水池掘削の進捗を図りたい。