

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	蓼科高校渡り廊下・昇降口棟耐震改修工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	15,817,129		14,701,608			14,481,362	
共通仮設費	1式	1,454,671		1,471,790			1,514,767	
純工事費	1式	17,271,800		16,173,398			15,996,129	
現場管理費	1式	3,032,670		3,070,000			3,040,000	
工事原価	1式	20,304,470		19,243,398			19,036,129	
一般管理費等	1式	3,115,530		1,756,602			1,963,871	
工事価格合計	1式	23,420,000		21,000,000			21,000,000	
消費税	1式	1,873,600		1,680,000			1,680,000	
工事費計	1式	25,293,600		22,680,000			22,680,000	

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名 蓼科高校渡り廊下・昇降口棟耐震改修工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
建築工事	1	式	15,281,958	1	式	14,086,029		1	式	13,051,362	0.93	仮設リース代金等が工期短縮により軽減されたため
電気設備工事	1	式	353,646	1	式	314,179		1	式	1210000	3.85	EXJ切り離し部、構造体梁等内部に電気・弱電配管が多数入っていたため
機械設備工事	1	式	181525	1	式	301,400		1	式	220000	0.73	短期間に工事が完成したため
直接工事費	1	式	15,817,129	1	式	14,701,608		1	式	14,481,362	0.99	
共通仮設費	1	式	1,454,671	1	式	1,471,790		1	式	1,514,767	1.03	
純工事費	1	式	17,271,800	1	式	16,173,398		1	式	15,996,129	0.99	
現場管理費	1	式	3,032,670	1	式	3,070,000		1	式	3,040,000	0.99	
工事原価	1	式	20,304,470	1	式	19,243,398		1	式	19,036,129	0.99	
一般管理費等	1	式	3,115,530	1	式	1,756,602		1	式	1,963,871	1.12	仮設リース代金等が工期短縮により軽減された分を挿入した
工事価格計	1	式	23,420,000	1	式	21,000,000		1	式	21,000,000	1.00	
消費税	1	式	1,873,600	1	式	1,680,000		1	式	1,680,000	1.00	
工事費計	1	式	25,293,600	1	式	22,680,000		1	式	22,680,000	1.00	















確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	22,680,000円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	22,680,000円
落札率(A/a)←比較表1	89.70%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--