

比較表－７ 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名		平成23年度県単道路改築工事													
工 種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		土木一般 世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転 手	一般運転 手・法面 工・溶接 工		土木一 般世話 役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転 手	一般運転 手・法面 工・溶接 工			
掘削工	積込掘削				0.76		0.76								
路体盛土工	敷均し		3.09		7.93		11.02								
	締固め				8.55		8.55								
路床盛土工	敷均し		0.42		1.07		1.49								
	締固め				1.40		1.40								
法面整形工	法面整形工	0.70	2.10		0.44		3.24								
	基面整正		2.00				2.00								
作業残土処理工	積込ルース				3.61		3.61								
	運搬工					27.12	27.12								
埋戻し工	埋戻しD		0.14		0.01		0.15								
植生工	人力施工による植生工		20.50				20.50								
法枠工	吹付枠工	2.00	4.47	4.20		7.57	18.24								
	吹付枠工ラス張工	0.32	0.41			1.02	1.75								
	モルタル吹付工	0.69	1.00	0.54		1.99	4.22								
	中詰工	0.47	0.94			2.80	4.21								
かご工	かご枠工(土砂詰部)		5.28	1.58	0.33		7.19								
	かご枠工(石詰部)		2.72		0.14		2.86								
側溝工	自由勾配側溝	2.60	9.69	2.40			14.69								
	小型構造物人力打設	0.73	2.13	0.80			3.66								
構造物取壊し工	舗装版切断工		0.12				0.12								
	舗装版破碎	0.31	0.66		0.31		1.28								
	運搬工アスファルト殻					4.94	4.94								
	構造物とりこわし工	0.32	0.26		0.26		0.84								
	運搬工無筋					2.34	2.34								
	構造物とりこわし工	0.32	0.92		0.42	0.38	2.04								
	運搬工有筋					2.47	2.47								
舗装準備工	不陸整正		0.39		0.50		0.89								
アスファルト舗装工	路床入替工		0.06		0.22		0.28								
	下層路盤工		0.78		0.88		1.66								
	上層路盤工		0.78		0.88		1.66								
	表層工	0.26	1.23	0.75	0.52		2.76								
路側防護柵工	防護柵復旧工		15.12				15.12								
	ガードレール設置工	0.06	0.40			0.04	0.50								