

事務機械室移転スケジュール（案）

No	作業内容	本発注の対象／対象外	前提	2月																																														
				16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土			
1	6階北側事務機械室を6階北側（資源循環推進課跡地）に移転	対象外	ラック新設前に必要																																															
2	移転先事務機械室内装工事（壁設置等）	対象外	ラック新設前に必要																																															
3	移転先事務機械室電源工事	対象外	ラック新設前に必要																																															
4	新事務機械の引越作業	対象外	ラック新設前に必要																																															
5	新規ラック設置	対象外	壁（内装）・電源設備が完了していること																																															
6	光ケーブル敷設（3F- 5 F）	対象	新規ラックが用意されていること		準備																																													
7	仮設ケーブル敷設（事務機械室-新事務機械室）	対象	新規ラックが用意されていること		準備																																													
8	既存SW機器移設・既存ケーブル接続替 ※ 1	対象外	光・仮設ケーブルが敷設されていること																																															
9	切替用LANケーブル配線・切替 ※ 2	対象	新規ラックSWに仮配線がされていること																																															
10	建設政策課分室内装工事	対象外																																																
11	建設政策課分室引越作業	対象外																																																

- ※ 1 フロア全体が通信出来ない
- ※ 2 6階をエリア分けして配線引き直し、仮配線を本配線へ差替え
 平日昼間、新規ラック～廊下天井へ配線実施
 平日夕方（作業可能時間）より廊下側より執務室内に配線、旧配線を撤去 ※ 3
- ※ 3 作業エリアは通信出来ない
- ・移転後のラックは新規設置とする。
- ・移転先新ラックから移転元ラックまで仮配線を設置
 仮配線はCat5Eとし、既存ケーブルと中継ジャックで接続
- ・移転後の『資源循環推進課』は既存ケーブルがあり、新規配線は不要
- ・配線長が100mを超えた場合は別途協議
 （中継用HUBを設置するか、通信・AP起動等に関問題なければ許容するか判断。）