

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 防災・安全交付金(公園)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	6,566,640		5,610,610			5,471,578	
共通仮設費	式	164,166		177,000			286,000	
純工事費	式	6,730,806		5,787,610			5,757,578	
現場管理費	式	1,312,507		1,495,000			1,450,135	
工事原価	式	8,043,313		7,282,610			7,207,713	
一般管理費等	式	1,286,687		1,167,390			1,109,437	
工事価格合計	式	9,330,000		8,450,000		8,450,000	8,317,150	
消費税	式	933,000		845,000		845,000	831,715	
工事費計	式	10,263,000		9,295,000		9,295,000	9,148,865	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 防災・安全交付金(公園)工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
構内配電線路	1	式	6,566,640	1	5,610,610	5,610,610		1	5,471,578	5,471,578	0.98	
直接工事費	1	式	6,566,640	1	5,610,610	5,610,610		1	5,471,578	5,471,578	0.98	
共通仮設費	1	式	164,166	1	177,000	177,000		1	286,000	286,000	1.62	工期延長に伴いリース期間が延びた為
純工事費			6,730,806			5,787,610				5,757,578		
現場管理費	1	式	1,312,507	1	1,495,000	1,495,000		1	1,450,135	1,450,135	0.97	
工事原価			8,043,313			7,282,610				7,207,713		
一般管理費等	1	式	1,286,687	1	1,167,390	1,167,390		1	1,109,437	1,109,437	0.95	
工事価格計			9,330,000			8,450,000	8,450,000			8,317,150	0.98	
消費税			933,000			845,000	845,000			831,715		
工事費計			10,263,000			9,295,000	9,295,000			9,148,865		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	8,450,000 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	8,317,150 円
落札率(A/a)←調査表1	90.57%
最終実績率(B/C)←調査表1	98.43%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--