

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

| 工事名 | | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 | | | | | | |
|--------|----|--------------------------|----|------------|----|------------|------------|----|
| 工種 | 単位 | 入札時 | | | | 工事完成時 | | |
| | | 予定価格 | | 当初入札額 | | 最終契約額 | 最終実績額 | |
| | | 金額(a) | 備考 | 金額(A) | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費 | 式 | 46,197,706 | | 46,197,906 | | | 45,601,722 | |
| 共通仮設費 | 式 | 6,587,000 | | 6,587,000 | | | 4,145,151 | |
| 純工事費 | 式 | 52,784,706 | | 52,784,906 | | | 49,746,873 | |
| 現場管理費 | 式 | 18,458,000 | | 18,458,000 | | | 14,141,583 | |
| 工事原価 | 式 | 71,242,706 | | 71,242,906 | | | 63,888,456 | |
| 一般管理費等 | 式 | 12,727,294 | | 6,007,094 | | | 10,790,756 | |
| 工事価格合計 | 式 | 83,970,000 | | 77,250,000 | | 81,780,000 | 74,679,212 | |
| 消費税 | 式 | 8,397,000 | | 7,725,000 | | 8,178,000 | 7,467,921 | |
| 工事費計 | 式 | 92,367,000 | | 84,975,000 | | 89,958,000 | 82,147,133 | |

赤字は追加工種

工事費内訳書

(1/2)

| 工事名 | | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|-------|---------|------------|----------------|-------|---------|------------|----------|--------------------------------|
| 工種 | 入札時 | | | | | | 最終契約額 金額(C) | 最終実績額 | | | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入 |
| | 予定価格(竣工時に記載) | | | 当初入札額 | | | | 数量 | 単価(b) | 金額(B) | | |
| | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単価(a) | 金額(A) | | | | | | |
| 法面工 | | | | | | | | | | | | |
| 吹付法面_1型 | | | | | | | | | | | | |
| 補強鉄筋_削孔工 | 741 | 本 | | 741 | 6,592 | 4,884,672 | | 496 | 7,034 | 3,488,864 | 1.067051 | 労務単価の上昇 |
| 補強鉄筋_削孔工(急勾配) | | 本 | | | | | | 57 | 10,440 | 595,080 | #DIV/0! | |
| 補強鉄筋_補強材挿入工 | 741 | 本 | | 741 | 2,492 | 1,846,572 | | 553 | 2,536 | 1,402,408 | 1.017657 | |
| 補強鉄筋_グラウト注入工 | 1.4 | m3 | | 1.4 | 318,800 | 446,320 | | 1.1 | 332,300 | 365,530 | 1.042346 | |
| せん断ボルト工 | 5,929 | 本 | | 5,929 | 961 | 5,697,769 | | 4,422 | 1,009 | 4,461,798 | 1.049948 | |
| 水抜きパイプ設置工 | 741 | 本 | | 741 | 2,153 | 1,595,373 | | 553 | 2,313 | 1,279,089 | 1.074315 | 労務単価の上昇 |
| 法面清掃工 | 2,965 | m2 | | 2,965 | 724 | 2,146,660 | | 2,211 | 780 | 1,724,580 | 1.077348 | 労務単価の上昇 |
| 繊維補強モルタル吹付 | 2,965 | m2 | | 2,965 | 6,457 | 19,145,005 | | 2,211 | 8,346 | 18,453,006 | 1.292551 | 施工方法の変更 |
| 吹付法面_2型 | | | | | | | | | | | | |
| 補強鉄筋_削孔工 | 333 | 本 | | 333 | 6,206 | 2,066,598 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補強鉄筋_削孔工(急勾配) | 0 | 本 | | 0 | 0 | 0 | | 295 | 9,845 | 2,904,275 | #DIV/0! | |
| 補強鉄筋_補強材挿入工 | 333 | 本 | | 333 | 2,492 | 829,836 | | 295 | 2,536 | 748,120 | 1.017657 | |
| 補強鉄筋_グラウト注入工 | 0.4 | m3 | | 0.4 | 278,100 | 111,240 | | 0.3 | 291,600 | 87,480 | 1.048544 | |
| 背面空洞注入工_削孔工 | 33 | 本 | | 33 | 1,314 | 43,362 | | 30 | 1,402 | 42,060 | 1.066971 | 労務単価の上昇 |
| 背面空洞注入工_空洞注入工 | 3.3 | m3 | | 3.3 | 135,000 | 445,500 | | 1.2 | 140,000 | 168,000 | 1.037037 | |
| せん断ボルト工 | 1,330 | 本 | | 1,330 | 961 | 1,278,130 | | 1,180 | 1,009 | 1,190,620 | 1.049948 | |
| 水抜きパイプ設置工 | 166 | 本 | | 166 | 2,153 | 357,398 | | 148 | 2,313 | 342,324 | 1.074315 | 労務単価の上昇 |
| 法面清掃工 | 665 | m2 | | 665 | 724 | 481,460 | | 590 | 780 | 460,200 | 1.077348 | 労務単価の上昇 |
| 繊維補強モルタル吹付 | 665 | m2 | | 665 | 6,457 | 4,293,905 | | 590 | 8,346 | 4,924,140 | 1.292551 | 施工方法の変更 |
| 散水車 | 0 | 日 | | 0 | 0 | 0 | | 26 | 33,216 | 863,616 | #DIV/0! | |
| ラス張工 | 0 | m2 | | 0 | 0 | 0 | | 422 | 2,048 | 864,256 | #DIV/0! | |
| 運搬処理工(法面の堆積土) | | | | | | | | | | | | |
| 人力運搬 | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 8 | 4,599 | 36,792 | #DIV/0! | |
| 積込(ルーズ) | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 8 | 1,729 | 13,832 | #DIV/0! | |
| 土砂等運搬 | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 8 | 7,237 | 57,896 | #DIV/0! | |
| 残土処分等 | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 8 | 3,000 | 24,000 | #DIV/0! | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 吹付法面取壊し | 109 | m2 | | 109 | 2,721 | 296,589 | | 53 | 2,927 | 155,131 | 1.075707 | 労務単価の上昇 |
| 運搬処理工(吹付モルタル・ラス入り) | | | | | | | | | | | | |
| 人力積込 | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4,599 | 9,198 | #DIV/0! | |
| 殻運搬(Co廃材) | 3.3 | m3 | | 3.3 | 2,081 | 6,867 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 殻運搬 | 0.0 | 時間 | | 0.0 | 0 | 0 | | 0.7 | 5,426 | 3,798 | #DIV/0! | |
| 殻処分(Co廃材) | 3.3 | m3 | | 3.3 | 2,500 | 8,250 | | 2 | 2,500 | 5,000 | 1 | |

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

(2/2)

| 工事名 | | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----|-------|---------|------------|-------|-------|-----------|------------|----------|--------------------------------|
| 工種 | 入札時 | | | | | | | | | | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入 |
| | 予定価格(竣工時に記載) | | | 当初入札額 | | | 最終契約額 | 最終実績額 | | | | |
| | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単価(a) | 金額(A) | 金額(C) | 数量 | 単価(b) | 金額(B) | | |
| 運搬処理工(吹付モルタル・リバウンド材)) | | | | | | | | | | | | |
| 人力積込 | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 29 | 4,599 | 133,371 | #DIV/0! | |
| 殻運搬 | 0 | 時間 | | 0 | 0 | 0 | | 14.5 | 6,273 | 90,958 | #DIV/0! | |
| 殻処分(Co廃材) | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 29 | 18,000 | 522,000 | #DIV/0! | |
| 仮設工 | | | | | | | | | | | | |
| 任意仮設工(210日→86日) | 1 | 式 | | 1 | 216,400 | 216,400 | | 1 | 184,300 | 184,300 | 0.851664 | 供用日数の減少 |
| 直接工事費 | 1 | 式 | | 1 | | 46,197,906 | | 1 | | 45,601,722 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | |
| 準備費 | | | | | | | | | | | | |
| 木くず運搬(幹・枝) | 0 | 時間 | | 0 | 0 | 0 | | 0.7 | 6,273 | 4,391 | #DIV/0! | |
| 木くず処分(幹・枝) | 0 | m3 | | 0 | 0 | 0 | | 7 | 4,500 | 31,500 | #DIV/0! | |
| 技術管理費 | | | | | | | | | | | | |
| ICT法面 データ作成 | 0 | 式 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | #DIV/0! | |
| 営繕費 | | | | | | | | | | | | |
| 快適トイレ設置 | 0 | 月 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | 40,000 | 160,000 | #DIV/0! | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | 1 | | 6,587,000 | | | | 4,145,151 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | 1 | | 52,784,906 | | 1 | | 49,746,873 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | 1 | | 18,458,000 | | 1 | | 14,141,583 | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | 1 | | 71,242,906 | | 1 | | 63,888,456 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | 1 | | 6,007,094 | | 1 | | 10,790,756 | | |
| 工事価格計 | 1 | 式 | | 1 | | 77,250,000 | | 1 | | 74,679,212 | | |
| 消費税 | 1 | 式 | | 1 | | 7,725,000 | | 1 | | 7,467,921 | | |
| 工事費計 | 1 | 式 | | 1 | | 84,975,000 | | 1 | | 82,147,133 | | |

工事調査表—3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

| 工事名 | | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-------|-------|----|----------------|---------------|-----------|----|--------------|---------------|-----------------|--|
| 品名 | 規格・型式 | 単位 | 使用工種等 | 入札時 | | | | 工事完成時(実績) | | | | 備考 (市場単価を記入) | |
| | | | | 手持ち数量 | 単価 | 本工事での 使用予定量 | 不足数量の 手当方法 | 手持ち数量 | 単価 | 本工事での 使用量 | 不足数量の 手当方法 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

本工事で使用する手持ち資材はありません。

工事調査表－5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

| 工事名 | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----|-----|-------|---------|-------|----|-------|----|
| | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 入札時 | | | 工事完成時 | | | 備考 |
| 数量 | | | | 単価 | メーカー名 | 現在の利用状況 | 数量 | 単価 | メーカー名 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

本工事で使用する手持ち機械はありません。

工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

| 工事名 | | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---|
| 工種 | 職種 | 入札時 | | | 工事完成時 | | | (B)/(A) | (B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます) |
| | | 単価 (A) | 員数 | 下請け会社名 下請け会社との関係 等 | 単価 (B) | 員数 | 下請け会社名 下請け会社との関係 等 | | |
| 法面工 | 土木一般世話役 | (17256) | (148.3) | | (18038) | (119.4) | | 1.045 | |
| | 特殊作業員 | 24,990 | 78.7 | 日特建設(株) 協力会社(7) | 26,040 | 59.8 | 日特建設(株) 協力会社(8) | 1.042 | |
| | 普通作業員 | 21,420 | 227.5 | 日特建設(株) 協力会社(7) | 22,995 | 186.2 | 日特建設(株) 協力会社(8) | 1.074 | |
| | 法面工 | 27,825 | 454.6 | 日特建設(株) 協力会社(7) | 29,925 | 373.5 | 日特建設(株) 協力会社(8) | 1.075 | |
| | 運転手(一般) | - | - | - | (14110) | (26) | | #VALUE! | 工種追加 |
| 構造物撤去工 | 土木一般世話役 | (17256) | (2.1) | | (18038) | (1.1) | | 1.045 | |
| | 運転手(一般) | (13327) | (0.2) | | (14110) | (4.2) | | 1.059 | |
| | 運転手(特殊) | 23,835 | 0.5 | 日特建設(株) 協力会社(7) | 26,040 | 0.6 | 日特建設(株) 協力会社(8) | 1.093 | |
| | 普通作業員 | 21,420 | 2.7 | 日特建設(株) 協力会社(7) | 22,995 | 9.1 | 日特建設(株) 協力会社(8) | 1.074 | |
| | 法面工 | 27,825 | 5.9 | 日特建設(株) 協力会社(7) | 29,925 | 2.9 | 日特建設(株) 協力会社(8) | 1.075 | |
| 仮設工 | 土木一般世話役 | (17256) | (1.0) | | (18038) | (1.0) | | 1.045 | |
| | 普通作業員 | (13327) | (4.9) | | (14110) | (4.9) | | 1.059 | |

工事調査表ー7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

| 工事名 | | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 | | | | | | | | | | | | | (B)/(A) | (B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます) |
|--------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----|-------|----------|--------|-----------|-----------|-----|-------|----------|----------|-------------|---|
| 工種 | 種別 | 入札時 | | | | | 計 (A) | 工事完成時 | | | | | 計 (B) | | | |
| | | 配置予定人数 | | | | | | 配置予定人数 | | | | | | | | |
| | | 世話役 | 普通 作業員 | 特殊 作業員 | オペ | 法面 | | 世話役 | 普通 作業員 | 特殊 作業員 | オペ | 法面 | | | | |
| 法面工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1型 | 114.0 | 175.6 | 61.1 | | 351.1 | 701.8 | 86 | 132.9 | 45.7 | | 265.6 | 530.2 | 0.755486 | 施工面積減少 | |
| | 2型 | 34.3 | 51.8 | 17.6 | | 103.5 | 207.2 | 33.4 | 53.3 | 14.2 | 26 | 107.9 | 234.8 | 1.133205 | 施工面積減少+工種追加 | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取壊し | 2.1 | 2.7 | | 0.5 | 5.8 | 11.1 | 1.1 | 1.3 | | 0.3 | 2.9 | 5.6 | 0.504505 | 施工面積減少 | |
| | 運搬 | | | | 0.2 | | 0.2 | | 7.8 | | 4.8 | | 12.6 | 63 | 工種追加 | |
| 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮囲い | 1.0 | 4.9 | | | | 5.9 | 1 | 4.9 | | | | 5.9 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

自社従業員の配置計画

| 工種 | 種別 | 職種 | 氏名 |
|--------|-----|-------|------|
| 法面工 | | | |
| | 1型 | 土木世話役 | 森崎和哉 |
| | 2型 | 土木世話役 | 森崎和哉 |
| 構造物撤去工 | | | |
| | 取壊し | 土木世話役 | 森崎和哉 |
| | 運搬 | 一般運転手 | 阿部裕之 |
| 仮設工 | | | |
| | 仮囲い | 土木世話役 | 森崎和哉 |
| | 仮囲い | 普通作業員 | 阿部裕之 |

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

| 工事名 | | | | | | | | | | | | 令和4年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事 |
|-----------|------|------------|----------|--------------|------|-----------|------|------------|----------|--------------|------|--------------------------|
| 入札時 | | | | | | 工事完成時(実績) | | | | | | 備考 |
| 区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号 | 配置区分 | 区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号 | 配置区分 | |
| (例) 監理技術者 | 〇〇〇〇 | 一級土木施工管理技士 | H2.6.1 | 第123456号 | 専任 | | | | | | | |
| 監理技術者 | 森崎和哉 | 一級土木施工管理技士 | H21.2.20 | C081003954 | 専任 | 監理技術者 | 森崎和哉 | 一級土木施工管理技士 | H21.2.20 | C081003954 | 専任 | |
| 現場代理人 | 森崎和哉 | 一級土木施工管理技士 | H21.2.20 | C081003954 | 専任 | 現場代理人 | 森崎和哉 | 一級土木施工管理技士 | H21.2.20 | C081003954 | 専任 | |
| 監理技術者 | 川俣佳誉 | 一級土木施工管理技士 | H26.2.21 | C131003638 | 専任 | 監理技術者 | 川俣佳誉 | 一級土木施工管理技士 | H26.2.21 | C131003638 | 専任 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 最終実績額(B)(工事費計)←調査表1 | 82,147,133円 |
| 最終契約額(C)(工事費計)←調査表1 | 89,958,000円 |
| 落札率(A/a)←調査表1 | 92.00% |
| 最終実績率(B/C)←調査表1 | 91.31% |
| 合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する | |

| | |
|-------|--|
| 赤字の理由 | |
|-------|--|