

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和6年度 更埴地区 小島1工区 配水管布設替工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		70,001,472		70,001,472			115,881,135	
共通仮設費		8,513,968		7,813,968			12,168,425	
純工事費		78,515,440		77,815,440			128,049,560	
現場管理費		23,286,000		22,286,000			34,460,290	
工事原価		101,801,440		100,101,440			162,509,850	
一般管理費等		17,398,560		10,798,560			20,520,150	
工事価格合計		119,200,000		110,900,000		183,030,000	183,030,000	
消費税		11,920,000		11,090,000		18,303,000	18,303,000	
工事費計		131,120,000		121,990,000		201,333,000	201,333,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和6年度 更埴地区 小島1工区 配水管布設替工事												
工事名	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
土工	1	式	22,224,239	1	5,973,294	5,973,294		1	22,538,900	22,538,900	3.77	当初入札時より施工量の増加に伴い増額したため
舗装工	1	式	13,845,684	1	5,976,582	5,976,582		1	15,340,455	15,340,455	2.57	//
布設替工	1	式	56,256,663	1	35,245,140	35,245,140		1	46,724,880	46,724,880	1.33	//
仮設工	1	式	25,125,544	1	11,465,065	11,465,065		1	31,276,900	31,276,900	2.73	//
舗装工				1	9,199,391	9,199,391						
仮設工				1	2,142,000	2,142,000						
直接工事費	1	式	117,452,130	1		70,001,472				115,881,135		
共通仮設費	1	式	14,658,732	1	7,813,968	7,813,968		1	12,168,425	12,168,425	1.56	当初入札時より施工量の増加に伴い増額したため
純工事費	1	式	132,110,862			77,815,440				128,049,560		
現場管理費	1	式	37,798,000	1	15,248,000	15,248,000		1	22,048,290	22,048,290	1.45	当初入札時より施工量の増加に伴い増額したため
技術者		月		18	391,000	7,038,000		29	428,000	12,412,000	1.09	当初入札時より施工量の増加に伴い増額したため
工事原価	1	式	169,908,862			100,101,440				162,509,850		
一般管理費等	1	式	26,821,138	1	10,798,560	10,798,560		1	20,520,150	20,520,150	1.90	当初入札時より施工量の増加に伴い増額したため
工事価格計	1	式	196,730,000			110,900,000				183,030,000		
消費税			19,673,000			11,090,000				18,303,000		
工事費計			216,403,000			121,990,000				201,333,000		

