

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

| 工事名 | 平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事 | | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|----|------------|----|------------|------------|----|
| 工種 | 単位 | 入札時 | | | | 工事完成時 | | |
| | | 予定価格 | | 当初入札額 | | 最終契約額 | 最終実績額 | |
| | | 金額(a) | 備考 | 金額(A) | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費 | | 6,315,480 | | 6,315,480 | | | 5,194,500 | |
| 共通仮設費 | | 524,816 | | 373,296 | | | 410,927 | |
| 純工事費 | | 6,840,296 | | 6,688,776 | | | 5,605,427 | |
| 現場管理費 | | 2,509,020 | | 1,784,640 | | | 1,719,807 | |
| 工事原価 | | 9,349,316 | | 8,473,416 | | | 7,325,234 | |
| 一般管理費等 | | 1,780,684 | | 1,266,584 | | | 2,484,766 | |
| 工事価格合計 | | 11,130,000 | | 9,740,000 | | 9,810,000 | 9,810,000 | |
| 消費税 | | 890,400 | | 779,200 | | 784,800 | 784,800 | |
| 工事費計 | | 12,020,400 | | 10,519,200 | | 10,594,800 | 10,594,800 | |

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

| 工事名 平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|----|------------|-------|--------|------------|------------|-------|--------|------------|------|-------------------------|--------------------------------|
| 工種 | 入札時 | | | | | | | | | | | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入 |
| | 予定価格 | | | 当初入札額 | | | 最終契約額 | 最終実績額 | | | | | |
| | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単価(a) | 金額(A) | 金額(C) | 数量 | 単価(b) | 金額(B) | | | |
| 萌芽除去工 | 66.2 | ha | 95,400 | 66.2 | 95,400 | 6,315,480 | | 66.2 | 75,317 | 4,986,000 | 0.79 | 作業が順調に推移したため 変更契約で増工 | |
| 巻枯らし工 | | | | | | | | 82 | 1,677 | 208,500 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工事費 | | | 6,315,480 | | | 6,315,480 | | | | 5,194,500 | | | |
| 共通仮設費 | | | 524,816 | | | 373,296 | | | | 410,927 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 純工事費 | | | 6,840,296 | | | 6,688,776 | | | | 5,605,427 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 現場管理費 | | | 2,509,020 | | | 1,784,640 | | | | 1,719,807 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 工事原価 | | | 9,349,316 | | | 8,473,416 | | | | 7,325,234 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 1,780,684 | | | 1,266,584 | | | | 2,484,766 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 工事価格計 | | | 11,130,000 | | | 9,740,000 | 9,810,000 | | | 9,810,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 消費税 | | | 890,400 | | | 779,200 | 784,800 | | | 784,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 工事費計 | | | 12,020,400 | | | 10,519,200 | 10,594,800 | | | 10,594,800 | | | |

確認様式一2(最終実績額が最終契約額を上回る場合、下回る場合ともに記入、しゅん工届提出時に提出)上回る場合の理由

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| 最終実績額(B)(工事費計)←比較表1 | 10,594,800 円 |
| 最終契約額(C)(工事費計)←比較表1 | 10,594,800 円 |
| 落札率(A/a)←比較表1 | 87.51% |
| 最終実績率(B/C)←比較表1 | 100.00% |
| 合計額が、 $B/C > 1.0$ 最終実績額が最終契約額を上回る場合記入する | |

| | |
|----------------------|--|
| 最終実績額が最終契約額を上回る場合の理由 | |
|----------------------|--|