

工事調査表－1 積算内訳書

積算内訳書

工事名	南信農業試験場 場長室・管理部室エアコン設置工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	3,031,016		3,087,680		3,087,680	3,087,680	
共通仮設費	1式	138,244		139,000		139000	139,000	
純工事費		3,169,260		3,226,680		3226680	3,226,680	
現場管理費	1式	1,162,359		776,320		776320	776,320	
工事原価		4,331,619		4,003,000		4003000	4,003,000	
一般管理費等	1式	728,381		577,000		577000	577,000	
工事価格		5,060,000		4,580,000		4,580,000	4,580,000	
消費税等相当額	1式	506,000		458,000		458,000	458,000	
工事費		5,566,000		5,038,000		5,038,000	5,038,000	

工事費内訳書

工事名		南信農業試験場 場長室・管理部室エアコン設置工事										
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)		金額(C)	数量	単価(b)		
直接工事費												
機械設備工事	1	式	2,582,246	1	-	2,666,700		1	-	2,640,700		アスベスト調査、産廃処分の増工事があったが、天井点検口減工やリモコン配線方法、工程の集約・工夫により当初予算に収まった。
電気設備工事	1	式	448,770	1	-	420,980		1	-	420,980		
計			3,031,016			3,087,680				3,061,680		
共通仮設費	1	式	138,244	1	-	139,000		1	-	165,000		
純工事費			3,169,260			3,226,680				3,226,680		
現場管理費	1	式	1,162,359	1	-	776,320		1	-	776,320		
【法定福利費:現場管理費776,320円×労務費率(60%)×保険比率(15.15%)=70,567円を含みます。】												
工事原価			4,331,619			4,003,000				4,003,000		
一般管理費等	1	式	728,381	1	-	577,000		1	-	577,000		
工事価格			5,060,000			4,580,000				4,580,000		
消費税等相当額	1	式	506,000	1	-	458,000		1	-	458,000		
工事費			5,566,000			5,038,000				5,038,000		

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表 4

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画

工種別従事者配置計画

[illegible]

建設副産物の搬出処理

[illegible]

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

*記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

*調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式－２(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	5,038,000 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	5,038,000 円
落札率(A/a)←調査表1	90.51 %
最終実績率(B/C)←調査表1	1
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--