

|                   |           |                              |  |  |                               |                                |                                |  |  |
|-------------------|-----------|------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 事業番号              | 11 05 17  | 事業改善シート（28年度実施事業分）           |  |  | <input type="checkbox"/> 予算要求 | <input type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | <input checked="" type="checkbox"/> 点検 |  |
| 事業名               | 松川ダム建設費   |                              |  |  | 担当課                           | 部局                             | 建設部                            |  |  |
|                   |           |                              |  |  |                               | 課・局・室                          | 河川課                            |  |  |
|                   |           |                              |  |  |                               | E-mail                         | kasen@pref.nagano.lg.jp        |  |  |
| 総合5か年計画           | プロジェクト    |                              |  |  | 実施期間                          | H2 ~ H38                       |                                |  |  |
|                   | 施策の総合的展開  | 4-1 地域防災力の向上<br>4 災害に強い地域づくり |  |  |                               |                                |                                |  |  |
| 人口定着・確かな暮らし実現総合戦略 | 信州創生の基本方針 |                              |  |  |                               |                                |                                |  |  |
|                   | 施策展開      |                              |  |  |                               |                                |                                |  |  |

## 1 事業の概要

|           |   |                      |                         |                        |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 目指す姿      | ダム再開発事業により、貯水池への流入土砂量を軽減する洪水バイパス施設の建設及びダム貯水池内の堆積土の除去を実施する。  |                      |                         |                        |
| 現状（予算編成時） | ○平成14年10月に洪水バイパス施設に着手し、現在、分派堰等のバイパス施設工事を平成27年度末完成に向け実施中。<br>○計画概要 洪水バイパス施設 L=1,662.1m 堆積土除去 V=300万m <sup>3</sup> （内掘削除去135万m <sup>3</sup> 、平成26年度末で50万m <sup>3</sup> 掘削除去済み）<br>事業費 182億円 |                      |                         |                        |
| 県が関与する理由  | 県でなければ実施不可（法令等義務）   | 【左記の説明、根拠法令等】<br>河川法 |                         |                        |
|           | 県民との協働による実施：実施は困難   |                      |                         |                        |
| 成果目標・事業内容 | ① 成果目標（H28）   |                      |                         |                        |
|           | 残土処理場進入路整備、貯水池内の堆積土の除去等を実施し、事業の進捗を図る。   |                      |                         |                        |
|           | ② 事業内容 <span style="float:right">(単位:千円)</span>   |                      |                         |                        |
|           | 項目  | 実施方法                 | H28事業実績                 | H28 (当初) (決算) H29 (当初) |
| 松川ダム建設事業  | 直接  | 貯水池内の堆積土の除去等を実施。     | 600,000 658,165 535,000 |                        |
|           |   | 合計                   | 600,000 658,165 535,000 |                        |

| 事業  | 区分(単位:千円)     | 27年度    | 28年度    | 29年度    | 成果目標の達成状況  |                    |                    |                    |                  |    |     |
|-----|---------------|---------|---------|---------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|-----|
|     |               |         |         |         | 項目         | H26末               | H27末               | H28                |                  |    | H29 |
| 予算額 |               |         |         |         |            |                    | 目標                 | 成果                 | 達成状況             | 目標 |     |
|     | 前年度繰越         | 303,667 | 320,214 | 197,049 | 洪水バイパス施設整備 | ゲート建屋の完成           | 洪水バイパス施設の概成        | -                  | -                | -  | -   |
|     | 当初予算          | 584,000 | 600,000 | 535,000 | 管理設備工      | ダム管理用制御処理設備の完成     | 監視カメラ制御設備の完成       | -                  | -                | -  | -   |
|     | 補正予算          | 71,000  | -65,000 |         | 掘削による堆積土除去 | 3万8千m <sup>3</sup> | 7万4千m <sup>3</sup> | 8万2千m <sup>3</sup> | 9万m <sup>3</sup> | 達成 |     |
|     | 合計(A)         | 958,667 | 855,214 | 732,049 |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
| コスト | 一般財源          | 50,833  | 17,107  | 28,525  |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | 県債            | 436,000 | 418,000 | 345,000 |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | 国庫支出金         | 471,834 | 420,107 | 358,524 |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | その他           | 0       | 0       | 0       |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | 決算額(B)        | 638,453 | 658,165 |         |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | 概算職員数(人)      | 7.06    | 9.97    | 9.97    |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | 概算人件費         |         |         |         |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | 概算人件費(C)      | -       | -       | -       |            |                    |                    |                    |                  |    |     |
|     | 概算事業費(B(A)+C) | 638,453 | 658,165 | 732,049 |            |                    |                    |                    |                  |    |     |

|             |  |
|-------------|--|
| 目標に対する成果の状況 | 新たな残土処理場（進入路不要）が確保できたことから、堆積土除去を9万m <sup>3</sup> 実施し、目標を超えて達成することができた。 |
|-------------|--|

## 2 今後の事業の方向性

|                    |   |
|--------------------|---|
| 今後、事業をどのようにしていきたいか | <input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施<br>平成29年度以降は、ダム貯水池内掘削の推進、及び低水放流設備増設等を実施したい。 |
|--------------------|---|