

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	北信運輸免許センター空調設備改修工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	34,687,298		33,413,811			33,837,140	
共通仮設費	1式	2,347,844		2,253,314			1,840,000	
純工事費	1式	37,035,142		35,667,125			35,677,140	
現場管理費	1式	4,264,548		2,828,315			2,750,000	
工事原価	1式	41,299,690		38,495,440			38,427,140	
一般管理費等	1式	4,030,310		2,004,560			2,072,860	
工事価格合計	1式	45,330,000		40,500,000		40,500,000	40,500,000	
消費税	1式	3,626,400	8%	3,240,000	8%	3,240,000	3,240,000	8%
工事費計	1式	48,956,400		43,740,000		43,740,000	43,740,000	

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		運転免許センター空調設備改修工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
機械設備工事	1	式	32,358,539	1	式	31,701,976		1	式	32,000,000	1.01	
建築工事	1	式	2,312,459	1	式	1,694,695		1	式	1,820,000	1.07	外部昇降足場等の増工の為
電気設備工事	1	式	16,300	1	式	17,140		1	式	17,140	1.00	
直接工事費	1	式	34,687,298	1	式	33,413,811		1	式	33,837,140		
共通仮設費	1	式	2,347,844	1	式	2,253,314		1	式	1,840,000	0.82	仮設鉄板敷の減工の為
純工事費	1	式	37,035,142	1	式	35,667,125		1	式	35,677,140		
現場管理費	1	式	4,264,548	1	式	2,828,315		1	式	2,750,000	0.97	
工事原価	1	式	41,299,690	1	式	38,495,440		1	式	38,427,140		
一般管理費等	1	式	4,030,310	1	式	2,004,560		1	式	2,072,860	1.03	
工事価格計	1	式	45,330,000	1	式	40,500,000	40,500,000	1	式	40,500,000	1.00	
消費税	1	式	3,626,400	1	式	3,240,000	3,240,000	1	式	3,240,000		
工事費計	1	式	48,956,400	1	式	43,740,000	43,740,000	1	式	43,740,000		







比較表-6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名	運転免許センター空調設備改修工事									
	工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
			単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
機器搬入設置	とび工	22,900	9	越山興業(有) 協力会社(10年)	22,900	9	越山興業(有) 協力会社(10年)	1.00		
冷温水管配管工事	配管工	19,300	31	(有)信越機工 協力会社(10年)	19,300	28	(有)信越機工 協力会社(10年)	1.00		
	保温工	21,000	12	(有)松本保温 協力会社(10年)	21,000	12	(有)松本保温 協力会社(10年)	1.00		
	塗装工	22,800	3	(有)中沢塗装 協力会社(4年)	22,800	3	(株)サン・スプレー 協力会社(7年)	1.00		
自動制御設備工事	電工	20,000	41	サンエム計装(株) 協力会社(10年)	20,000	41	サンエム計装(株) 協力会社(10年)	1.00		
給水設備工事	配管工	19,300	0.22	(有)信越機工 協力会社(10年)	19,300	0.22	(有)信越機工 協力会社(10年)	1.00		
給湯設備工事	配管工	19,300	3	(有)信越機工 協力会社(10年)	19,300	2.2	(有)信越機工 協力会社(10年)	1.00	16号ガス給湯器設置1台減工	
ガス設備工事	配管工	19,300	126	(有)信越機工 協力会社(10年)	19,300	126	ライフライン長野(株) 協力会社(1年)	1.00		
機器類撤去	とび工	22,900	5	越山興業(有) 協力会社(10年)	22,900	5	越山興業(有) 協力会社(10年)	1.00		
	土木一般世話役	21,900	5	(株)美整社 協力会社(10年)	21,900	5	(株)美整社 協力会社(10年)	1.00	地下オイルタンク底盤処分中止	
	特殊作業員	20,900	19	(株)美整社 協力会社(10年)	20,900	18	(株)美整社 協力会社(10年)	1.00	地下オイルタンク底盤処分中止	
	普通作業員	18,000	17	(株)美整社 協力会社(10年)	18,000	15	(株)美整社 協力会社(10年)	1.00	地下オイルタンク底盤処分中止	
	運転手(特殊)	19,900	4	(株)美整社 協力会社(10年)	19,900	4	(株)美整社 協力会社(10年)	1.00	地下オイルタンク底盤処分中止	
	運転手(一般)	17,300	5	(株)美整社 協力会社(10年)	17,300	5	(株)美整社 協力会社(10年)	1.00		
配管類撤去	配管工	19,300	23	(有)信越機工 協力会社(10年)	19,300	23	(株)サン・スプレー 協力会社(7年)	1.00		
自動制御設備撤去	電工	20,000	16	サンエム計装(株) 協力会社(10年)	20,000	16	サンエム計装(株) 協力会社(10年)	1.00		
建築工事 仮設足場等	とび工	22,900	4	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)	22,900	7	高木建設(株) 協力会社(3年)	1.00	外部昇降足場の増工	
建築工事 基礎工事	型わく工	21,700	3	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)	21,700	2	高木建設(株) 協力会社(3年)	1.00	地上オイルタンク基礎中止	
	土木一般世話役	21,900	1.5	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)	21,900	1	高木建設(株) 協力会社(3年)	1.00	同上	
	普通作業員	18,000	6	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)	18,000	4	高木建設(株) 協力会社(3年)	1.00		

建築工事 屋根除却	普通作業員	18,000	7	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)	18,000	7	高木建設(株) 協力会社(3年)	1.00
建築工事 アスファルト舗装	土木一般世話役	21,900	0.3	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)	21,900	0.3	高木建設(株) 協力会社(3年)	1.00
電気設備工事 コンセント工事	普通作業員	18,000	1	マツナガ建設(株) 協力会社(20年)	18,000	1	高木建設(株) 協力会社(3年)	1.00
電気設備工事 コンセント工事	電工	20,000	0.5	藤沢電気工業(株) 協力会社(10年)	20,000	0.5	サンエム計装(株) 協力会社(10年)	1.00







確認様式一2(最終実績額が最終契約額を上回る場合、下回る場合ともに記入、しゅん工届提出時に提出)上回る場合の理由

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	43,740,000
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	43,740,000
落札率(A/a)←比較表1	89.34%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ 最終実績額が最終契約額を上回る場合記入する	

最終実績額が最終契約額を上回る場合の理由	
----------------------	--