

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	福祉大学校体育館天井等改修工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
金額(a)			備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費	1式	15,281,632		16,055,176			15,982,500		
共通仮設費	1式	1,225,756		1,300,000			1,354,000		
純工事費	1式	16,507,388		17,355,176			17,336,500		
現場管理費	1式	2,432,656		1,250,000			1,299,000		
工事原価	1式	18,940,044		18,605,176			18,635,500		
一般管理費等	1式	2,919,956		994,824			964,500		
工事価格合計	1式	21,860,000		19,600,000			19,600,000		
消費税	1式	1,748,800		1,568,000			1,568,000		
工事費計	1式	23,608,800		21,168,000			21,168,000		

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名 福祉大学校体育館天井等改修工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
建築工事	1	式	12,814,252	1	式	12,095,176		1	式	12,125,500	1.00	
電気設備工事	1	式	2,467,380	1	式	3,960,000		1	式	3,857,000	0.97	
直接工事費	1	式	15,281,632	1	式	16,055,176		1	式	15,982,500	1.00	
共通仮設費	1	式	1,225,756	1	式	1,300,000		1	式	1,354,000	1.04	
純工事費	1	式	16,507,388	1	式	17,355,176		1	式	17,336,500	1.00	
現場管理費	1	式	2,432,656	1	式	1,250,000		1	式	1,299,000	1.04	
工事原価	1	式	18,940,044	1	式	18,605,176		1	式	18,635,500	1.00	
一般管理費等	1	式	2,919,956	1	式	994,824		1	式	964,500	0.97	
工事価格計	1	式	21,860,000	1	式	19,600,000		1	式	19,600,000	1.00	
消費税	1	式	1,748,800	1	式	1,568,000		1	式	1,568,000	1.00	
工事費計	1	式	23,608,800	1	式	21,168,000		1	式	21,168,000	1.00	

比較表－8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

工事名		福祉大学校体育館天井等改修工事			
建設副産物の名称	入札時 予定価格		工事完成時 予定価格		備考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格	
グラスウール	(株)タカトミ小林組	116,250	(株)タカトミ小林組	139,500	7,750/m3
合板	(株)タカトミ小林組	140,790	(株)タカトミ小林組	42,900	3,900/m3
蛍光管 MF300W	(株)タカトミ小林組	26,100	(株)タカトミ小林組	26,100	1,450/個
ガラスくず	(株)タカトミ小林組	1,160	(株)タカトミ小林組	0	11,600/m3
廃プラ	(株)タカトミ小林組	775	(株)タカトミ小林組	0	7,750/m3
混合(感知器)	(株)タカトミ小林組	1,160	(株)タカトミ小林組	2,320	1,160/m3
金属・金属くず	(株)タカトミ小林組	-22,200	(株)タカトミ小林組	-21,500	-3,000/m3
計		264,035		189,320	