

事業番号	09 05 14	事業改善シート(28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	県営農道整備事業(公共【農道】)			担当課	部局	農政部	
					課・局・室	農地整備課	
総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産		実施期間	S40 ~		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	3-3 活力と循環の信州経済の創出					
	施策展開	3-(1) 経済構造の転換 ア 県内産業の競争力強化 ウ 農業の競争力強化					

1 事業の概要

目指す姿	農業生産の効率化、農産物の流通の向上を図るとともに、生活道路としても利用されるよう整備し、農村の生活環境の改善を図る。 「第7次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標(H25~H29) ・基幹的農道の期間内整備延長 8km ・中山間地域での農道等の期間内整備延長 55km										
現状(予算編成時)	・農道橋等の重要構造物については、建設から相当年を経過し、安全な交通を確保するための保全対策が求められている。 ・大規模地震に備えた耐震補強整備が必要である。										
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】									
	県民との協働による実施: 実施中	国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 農山漁村地域整備交付金交付要綱、道整備交付金交付要綱									
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28) ※()内は~H28累加, 進捗率、[]内はH29目標										
	「第7次長野県土地改良長期計画」 ・基幹的農道の整備延長 1km (7.8km, 97.5%) [8km] ・中山間地域での農道の整備延長 7km (54km, 98.2%) [55km]										
	② 事業内容 (単位:千円)										
		項目	実施方法	H28実施内容	H28						
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)					
	県営農道整備事業	直接	実施地区数 10地区 (広域2地区, 保全対策8地区)	1,393,845	-130,539	1,263,306					
			合計	1,393,845	-130,539	1,263,306					
事業コスト	区分(単位:千円)	26年度	27年度	28補正後	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	1,088,365	919,827	413,019	項目	H26末	H27末	H28		H29目標
		当初予算	1,593,600	1,718,000	1,393,845		目標	成果	達成状況		
		補正予算	653,309		-130,539	基幹的農道の整備延長	1km (23.8%)	4.9km (85.0%)	1km (97.5%)		
		合計(A)	3,335,274	2,637,827	1,676,325	中山間地域での農道の整備延長	15km (60.0%)	14km (85.5%)	7km (98.2%)		
	Aの財源	一般財源	141,200	121,927	33,312	※()内は累加, 進捗率					
		県債	1,428,000	1,081,000	746,000						
		国庫支出金	1,599,063	1,268,150	798,593						
		その他	167,011	166,750	98,420						
	ト	決算額(B)	2,415,447	2,264,184							
概算人件費	職員数(人)	19.00	19.00	19.00							
	概算人件費(C)	-	-	-							
	概算事業費(B(A)+C)	2,415,447	2,637,827	1,676,325							
要求からの主な変更点	要求どおり										