

事業番号	09 05 15	事業改善シート(28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	県営中山間総合整備事業(公共【農村整備】)			担当課	部局	農政部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・局・室	農地整備課	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
		2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産			実施期間	H2 ~	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	3-3 活力と循環の信州経済の創出					
	施策展開	3-(1) 経済構造の転換 ア 県内産業の競争力強化 ウ 農業の競争力強化					

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> 中山間地域における農業生産基盤と農村の生活環境を総合的に整備し、地域の活性化と定住の促進を図るとともに、国土・環境の保全に資する。 「第7次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標(H25~H29) 中山間地域での農道等の期間内整備延長 55km 山腹水路等の期間内改修箇所数 190箇所 					
現状(予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> 中山間地域における生産基盤整備や農村生活環境整備は、平地に比べて遅れている。 高齢化や担い手不足の問題が深刻化してきているため、地域の実情に応じた基盤整備を実施し、地域の活性化を図る必要がある。 					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】				
	県民との協働による実施: 実施中	国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、農山漁村地域整備交付金交付要綱				
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28) ※()内は~H28累加, 進捗率、[]内はH29目標					
	「第7次長野県土地改良長期計画」 <ul style="list-style-type: none"> 中山間地域での農道等の整備延長 7km (54km, 98.2%) [55km] 山腹水路等の改修箇所数 29箇所 (190箇所, 100%) [190箇所] 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H28実施内容	H28	
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)
	県営中山間総合整備事業	直接	実施地区数 11地区	1,977,341	42,104	2,019,445
			合計	1,977,341	42,104	2,019,445
事業コスト	区分(単位:千円)					
	予算額	前年度繰越	421,021	848,583	402,950	
		当初予算	1,447,500	1,549,800	1,685,250	
		補正予算	150,675	-44,090	334,195	
		合計(A)	2,019,196	2,354,293	2,422,395	
	Aの財源	一般財源	272,158	371,196	202,599	
		県債	367,000	357,000	486,000	
		国庫支出金	975,403	1,129,065	1,086,787	
		その他	404,635	497,033	647,009	
	決算額(B)	1,169,688	1,950,615			
概算職員数(人)	14.30	14.30	14.30			
概算人件費	118,089	118,089	118,089			
概算事業費(B(A)+C)	1,287,777	2,068,704	2,540,485			
要求からの主な変更点	要求どおり					

成果目標の達成状況						
項目	H26末	H27末	H28			H29目標
			目標	成果	達成状況	
中山間地域での農道等の整備延長	15km (60.0%)	14km (85.5%)	7km (98.2%)			
山腹水路等の改修箇所数	49箇所 (64.2%)	39箇所 (84.7%)	29箇所 (100%)			
※()内は累加, 進捗率						