

事業番号	16 01 06	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	佐久警察署建設事業			担当課	部局	警察本部	
					課・局・室	会計課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	<a href="mailto:police-kaikei@pref.nagano.lg.jp">police-kaikei@pref.nagano.lg.jp</a>	
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり			実施期間	H26 ~ H29	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	昭和47年に建築され、狭あい・老朽化が著しい現庁舎を建替えることにより、災害拠点施設としての耐震性能を確保するとともに、来訪者の利便性の向上を図り、地域の安全・安心の拠点を目指す。				
現状（予算編成時）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 災害拠点施設としての耐震性能を満たしていない。（評価値 1.03）</li> <li>○ 経過年数に伴う外壁や電気・機械設備などの劣化が進行しており、老朽化が著しい。</li> <li>○ 来訪者のための相談室も必要数確保できず、プライバシーに配慮できない他、建設当時と比べ署員数が約2.74倍となり、狭あいが著しい。</li> <li>○ 地域の安全・安心拠点として多くの方が訪れるものの、トイレやエレベーターなど不整備で、女性や高齢者、身体の不自由な方の利便性が悪い。</li> </ul>				
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）		【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令		
成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）				
	○ 建設工事の継続・推進				
	② 事業内容 <span style="float:right;">（単位：千円）</span>				
	項目	実施方法	H28実施内容	H28	
			（補正前）	（2月補正）	（補正後）
1. 本館建設工事	直接	・建設工事の継続・推進	1,646,150	0	1,646,150
		合計	1,646,150	0	1,646,150

  

事業コスト	区 分（単位：千円）	26年度	27年度	28補正後
	前年度繰越			
	当初予算	176,772	280,346	1,646,150
	補正予算		-38,047	0
	合計(A)	176,772	242,299	1,646,150
	Aの財源			
	一般財源	40,984	57,302	11,205
	県債		165,000	1,310,000
	国庫支出金		19,997	324,945
	その他	135,788	0	0
決算額(B)	141,388	234,301		
概算職員数(人)	0.01	0.01	0.01	
概算人件費(概算人件費(C))	83	83	83	
概算事業費(B(A)+C)	141,471	234,384	1,646,233	

  

成果目標の達成状況						
項目	H26末	H27末	H28			H29目標
			目標	成果	達成状況	
基本設計 仮設庁舎建設	設計業務契約 仮設庁舎完成	完了				
建設工事		進捗率 3%	進捗率 70%			
耐震性能 評価値			(H29) 1.5			

  

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------