

農山漁村地域整備計画における事後評価

計画概要

整備計画名	長野県みんなで支えるふるさとの森林づくり整備計画	作成主体	長野県
対象市町村	長野市 ほか18市23町35村	計画期間	H22～H26(5年間)

事後評価

1 交付対象事業の進捗状況

対象事業	事業型	実施箇所	事業実施主体	計画期間	主な事業内容	進捗状況		
						計画	実績	達成状況
森林整備事業	育成林整備(林道開設)	矢笠線他4路線	長野県他4市	H22～H26	林道開設	開設3路線、林道改良45路線	開設3路線、林道改良45路線	すべて実施
	フレストコミュニティー総合整備	長谷高遠線他2路線	長野県	H22～H26	林道開設			
	林道改良	北野線他45路線	県内一円	H22～H26	林道改良			
	効果促進	上田市他	県内一円	H22～H26	竹林除去、里山利用推進事業等			
	公的森林整備	長野県林業公社他	県内一円	H22	間伐等森林整備	間伐面積119,400ha(全県)	106,100ha	89%
	流域育成林整備	長野市他市町村及び森林組合等	県内一円	H22	間伐等森林整備			
	共生林環境整備	長野市他市町村及び森林組合等	県内一円	H22～H26	間伐等森林整備			
	市町村等事業推進費	長野市他	県内一円	H22～H26	間伐等森林整備			
	農業用水保全森づくり	長野市他市町村及び森林組合等	県内一円	H22～H24	間伐等森林整備			
					合計			

2 事業効果の発現状況

路網整備と森林整備を一体的に整備することにより、利用間伐が着実に増加している。

3 成果の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況		達成状況
	目標値	実績値	
間伐面積	H22～H26 119,400ha	実績値106,100ha	概ね達成 達成率89%
素材生産量	305千m ³ /年(基準年H21)をH26での目標値 328千m ³ /年に増加	H26での実績値は437千m ³ /年	達成 達成率133%

4 今後の方針

平成22年に策定された「長野県森林づくり指針」を具現化するため実行計画である「長野県アクションプラン」を作成し平成23年～平成32年の10年間で特に取り組むべき目標を定めている。平成27年度以降についても平成32年度の目標に向け引きつづき取り組んでいく。