



# 黒沢川ら版 初版

平成15年12月25日

このレポートは、黒沢川治水対策の現在の検討状況などを、黒沢川流域協議会会員に向けて発信するものです。今後の協議会運営の参考としていただきたいと思います。

## 治水対策

### 万水川工事本格化

万水川の未整備区間については、早急な改修が必要であることから区間を8工区に分割して施工する予定としておりましたが、その内の4工区について12月18日に工事の入札があり、施工業者が決まりました。残りの4工区についても年明けに発注する予定としており、いよいよ本格的な工事が始まります。

この区間については、協議会で皆様からいただいた意見を基に、より多自然的な工法を採用しております。



万水川中流工区未整備区間

### 調整池概略検討

調節位置や調節容量などの調査を進めているところですが、これらの検討に付随して必要となる現況河道の流下能力検証に関する委託業務については、去る平成15年11月18日の公正取引委員会による談合認定に伴う排除勧告を受けて、委託業務に係る一切の手続きがストップしていました。現在、県の対応方針も決まり、委託業務の手続きを再開し12月26日に入札を行う予定です。会員の皆様に資料として提供できるまでには、今しばらく時間がかかることですのでご理解をお願いします。

## 利水対策

三郷村南小倉地区への話し合いについては、平成15年12月13日に地元の水利組合等と三郷村役場で構成される黒沢川利水運営委員会の場におきまして、10月29日に委員会が実施した現地調査のまとめと合わせて、今後の利水対策の進め方についてご相談いたしました。新年においても、引き続き地元の水利組合等と話をする機会を設け、詳細などを詰めていきたいと思っております。

また、河川維持流量につきましては、黒沢川の特徴にあった流量を検討していきますが、治水対策で述べたように委託業務に係る手続きの関係から、新年より本格的な調査を行う予定としています。



黒沢川利水運営委員会現地調査 (H15.10.29)



本年の協議会の運営につきまして、ご協力をいただき有り難うございました。新年の早い段階で流域協議会のご意見が伺えるよう調査、検討を進めていきますので、会員の皆様には今しばらくお待ちいただくようお願いいたします。なお、新しい動きなどがあれば、この「川ら版」でお知らせしていきます。