

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年7月5日

計画の名称	安全で安心なうつくしいまちづくりの推進計画（通学路）（防災・安全）									
計画の期間	平成25年度～平成28年度（4年間）			交付対象	長野県					
計画の目標	長野県の都市計画区域において、平成24年度に実施した緊急合同点検対策箇所への整備									
計画の成果目標（定量的指標）	緊急合同点検の要対策箇所のうち、1箇所の整備を完了させる。									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値	中間目標値	最終目標値	
							(H25当初)	(H27末)	(H28末)	
	・緊急合同点検要対策箇所のうち、対策済率を算出する。 対策済率=対策実施済箇所数（箇所）/要対策箇所数（箇所）						0%	0%	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,765.百万円	A	1,765.百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。	整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。 (翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。)
	公表の方法
	長野県公式ホームページ「Web site 信州」において公表する。


1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
7-A1	街路	一般	長野県	直接		S街路	改築	田中線	現道拡幅 L=0.4km	岡谷市						570	
7-A2	街路	一般	長野県	直接		S街路	改築	戸倉上山田線	現道拡幅 L=0.3km	千曲市						595	別計画へ移行
7-A3	街路	一般	長野県	直接		S街路	改築	岡谷川岸線	現道拡幅 L=0.4km	岡谷市						400	別計画へ移行
7-A4	街路	一般	長野県	直接		S街路	改築	長野菅平線	現道拡幅 L=0.3km	長野市						200	別計画へ移行
											合計	1,765					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
											合計						



(参考図面)

計画の名称	7 安全で安心なうつくしいまちづくりの推進計画（通学路）（防災・安全）	交付対象	長野県
計画の期間	平成25年度～平成28年度（4年間）		



■	都市計画区域
●	街路事業
▲	土地区画整理事業
★	交通結節点事業

### ■ A 道路事業

番号	路線名	延長・面積
7-A1	田中線	L=0.4km
7-A2	戸倉上山田線	L=0.3km