

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり防止
------	--------	-----	--------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	箕輪町	ひかげいり 日影入	アンカー工 L=5,819m	678,560	26,700	0	H20 ~ H29 ○H28変更 工期1年減 アンカー工 7,262m→5,819m 事業費減 863,900千円→678,560千円(△185,340千円)	
2	安曇野市	ながくぼ 長久保	集水井工 N=9基 アンカー工 N=216本	1,622,898	70,000	475,999	H20 ~ H30 ○H28変更 工期1年増 アンカー工156本→216本 事業費増 1,504,625千円→1,622,898千円(118,273千円)	
3	安曇野市	かみいくの 上生野	集水井工 N=3基	583,829	70,000	232,847	H24 ~ H32 ○H28変更 工期2年増	
4	長野市	とうげむかい 峠向	谷止工 N=3個 土留工 N=6個 アンカー工 N=34本 ホーリング暗渠工497m	169,000	16,000	124,118	H27 ~ H31 ○H28変更 鉄筋挿入工をアンカー工に訂正 ボーリング暗渠工307m→497m	
合計		4箇所		3,054,287	182,700	832,964		