

平成21年度事務事業評価シート (20年度実施事業分)

事業番号		05 07 01	中期総合計画主要施策番号		3 - 02		担当課	部・課	衛生部 病院事業局		
事業名		県立駒ヶ根病院整備事業				内線		2625			
						E-mail		kenbyoin@pref.nagano.jp			
事業の概要等	事業の目的	県立駒ヶ根病院を県立精神科病院として十分な機能と高い療養環境を備えた施設に改築し、県民サービスの向上を図る。									
	事業の必要性	【現状(事業の目的との間にどのようなギャップがあるか)】 ・精神医療を取り巻く情勢が変化する中、県立精神科病院としての機能を果たすためには、施設の療養環境が十分ではない。 ・平成19年3月、「県立駒ヶ根病院の改築に関する提言」がなされ、担うべき機能等の基本方針が示された。 【原因分析(ギャップが発生している原因は何か)】 病院施設が建設後40年余りと老朽化している。 【課題の特定(事業の実施により解決しようとする課題は何か)】 「県立駒ヶ根病院の改築に関する提言」に基づき、現敷地内で全面的な建て替えを行い、県立精神科病院として十分な機能と高い療養環境を備えた施設とする必要がある。									
		事業内容	・地質調査、測量調査 ・基本設計、実施設計 ・建設工事、解体工事								
		実施期間	H20 ~ H24		根拠法令等						
	成果と達成状況	事業の目指す成果		達成度(期待どおり)の判定基準(H20)			達成状況		評価		
病院の改築により、県立精神科病院として十分な機能と高い療養環境を整備する。		・地質調査、測量調査を完了させる。 ・基本設計、実施設計を開始する。			・地質調査、測量調査が完了した。 ・基本設計、実施設計を開始した。		a.期待以上 b.期待どおり c.やや下回る d.期待以下				
事業コスト	区 分		単位	19年度	20年度	21年度(当初)	20年度の概要				
	最終予算額 (A)		千円		50,111	650,861	国庫・県単		県単		
	決 算 額 (B)		千円		42,788		実施方法		直接		
	B(H21はA)のうち一般財源		千円		206	11,304	歳出節別内訳等		建設工事費: 42,788 (単位: 千円)		
	概 算 人件費	従事する職員数	人		2.00	3.00					
	概算人件費 (C)		千円		14,298						
概算事業費 (B(H21はA) + C)		千円		57,086	650,861						
事業実績	内 容		単位	19年度	20年度	21年度(予定)	左記以外の20年度の実績				
	地質調査・敷地測量		箇所		1		用地買収				
	基本設計・実施設計		箇所		1						
	解体工事・建設工事		箇所			1					
事業の課題	区 分		判 定 ・ 説 明								
	事業のニーズの変化		増加	横ばい	減少	判定の説明	当初計画通り改築工事が進んだ。				
	県の関与を見直す余地		余地なし	当面余地なし	余地あり						
	有効性を高める余地		余地なし	当面余地なし	余地あり						
	効率性を高める余地		余地なし	当面余地なし	余地あり						
	課題の総括		当初計画通りに地質・測量調査が完了し、基本・実施設計を開始することができた。県立精神科病院としての十分な機能と高い療養環境を整備するため、今後も事業計画に沿って改築工事を進めていく。								