

平成24年度事務事業評価シート（23年度実施事業分）

事業番号	08 05 07	中期総合計画主要施策番号	2-03,3-08	担当課	部・課	農政部 農地整備課
事業名	地すべり対策事業(公共[防災])				内 線	3152
					E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp
実施期間	S35 ~	根拠法令等	地すべり等防止法第7条 地すべり防止事業実施要綱			
実施方法	県が直接実施					国庫・県単 補助公共

  

事業の概要等	目的(必要性)	県内は地形が急峻で、脆弱な地質構造をしており、近年の異常な集中豪雨や、地域の高齢化により農地の荒廃が進行し、地すべりの発生する危険性が高まっている。地すべり等防止法第3条により指定された地すべり防止区域において対策工事を実施し、農地・農業用施設、人家、公共施設等に及ぶ地すべり災害を未然に防止する。				
	対 象	農政部所管地すべり防止区域(137地区)				
	目指すべき姿	・災害に強い安全安心な農村地域をつくるとともに国土の保全及び民生の安定を図る。 「第6次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標 ・地すべり防止施設の補修箇所数 20箇所(H20～H24)				
	事業内容	地すべり防止施設(水抜きボーリング・排水路・土止・堰堤・杭打等)を整備する。 ・地すべり対策事業(補助率:【国】50% 【県】50%)				

  

事業コスト	区 分		単位	22年度	23年度	24年度(当初)	23年度事業費の主な内訳  (H24への繰越額: 196,416千円)
	最終予算額 (A)		千円	449,150	564,591	331,332	
	決 算 額 (B)		千円	399,596	368,175		
	B(H24はA)のうち一般財源		千円	138,043	197,906	174,782	
	概 算 人件費	従事する職員数	人	9.40	10.10	6.90	
	概算人件費 (C)		千円	-	-	-	
概算事業費 (B(H24はA) + C)		千円	399,596	368,175	331,332		

  

事業実績	成果指標・活動指標内容	単位	22年度	23年度	24年度(見込)	左記以外のH23年度実績  (効率指標 算出式) 概算事業費/事業実施地区数
	事業実施地区数(活)	地区	13	14	15	
	地すべり防止施設補修箇所数(累計)(活)	箇所	27	34	37	
	<効率指標(単位当たりコスト等)> 1地区当たり事業費	千円/地区	30,738	26,298	22,089	

  

事業の成果	事業の目標(H23)		事業成果・評価		評価区分  b 期待どおり
	「第6次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標 ・地すべり防止施設の補修箇所数 4箇所		平成23年度は目標を上回る7箇所で施設補修を完了した。		

  

事業の課題	区 分	判 定 ・ 説 明				
	事業ニーズの変化	増加	横ばい	減少	判 定 の 説 明  ・16年台風23号、18年7月豪雨、19年台風4号、22年7月豪雨等の集中豪雨により地すべり災害が発生しているため、地域の要望は強い。 ・地すべり等防止法により施設整備は県が行うものとされている。 ・防止施設の整備が及び施設補修が概ね計画どおり実施されている。 ・計画の見直しを図りながら事業内容の精査に取り組んでいる。	
	県の関与を見直す余地	余地なし	当面余地なし	余地あり		
	事業改善(有効性・効率性)の余地	余地なし	当面余地なし	余地あり		

  

総合分析等	総合分析(今後の課題、取組方針等)	・既存の地すべり防止施設の機能低下が進行しているため、今後も計画的に施設補修を推進し、災害に強い農村環境を整備していく必要がある。				
	特記事項					