

平成24年度事務事業評価シート（23年度実施事業分）

事業番号	14 03 01	中期総合計画主要施策番号	3-09,4-01	担当課	部・課	教育委員会事務局高校教育課	
事業名	高等学校施設整備事業				内線	4360	
					E-mail	koko@pref.nagano.lg.jp	
実施期間	H18(耐震改修) ~	根拠法令等	長野県耐震改修促進計画、県有施設耐震化整備プログラム				
実施方法	県が直接実施					国庫・県単	県単独事業

事業の概要等	目的(必要性)	・高等学校の校舎、体育施設の改築を行い、教育環境の向上と生徒の安全の確保を図る。				
	対象	・県立高等学校の施設				
	目指すべき姿	・老朽化した校舎や体育施設の改築を行うことにより、教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上等により生徒の安全を確保する。				
	事業内容	・老朽化した校舎(鉄筋コンクリート造)のうち、耐震改修が必要とされた施設等の改築 ・老朽化した体育施設(鉄骨造)のうち、耐震改修が必要とされた施設等の改築				

事業コスト	区 分		単位	22年度	23年度	24年度(当初)	23年度事業費の主な内訳 ・役務費(確認手数料):605千円 ・委託料(実施設計、監理等):50,625千円 (委託先:㈱アーキプラン他11者) ・工事請負費:849,409千円 ・補償費(放送受信障害):692千円 (H24繰越額:61,585千円)
	最終予算額 (A)		千円	1,404,178	963,066	372,589	
	決 算 額 (B)		千円	1,091,017	901,331		
	B(H24はA)のうち一般財源		千円	956,826	310,978	55,336	
	概 算 人件費	従事する職員数	人	5.00	5.00	5.00	
	概算人件費 (C)		千円	41,585	41,290	41,290	
概算事業費 (B(H24はA) + C)		千円	1,132,602	942,621	413,879		

事業実績	成果指標・活動指標内容	単位	22年度	23年度	24年度(見込)	左記以外のH23年度実績 (効率指標算出式) 概算事業費 / 学校数(改築工事等)
	県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震化率(成)	%	70.5	81.5	84.3	
	地盤調査(活)	校	3	0	0	
	実施設計(活)	校	1	2	0	
	改築工事等(活)	校	7	6	3	
	<効率指標(単位当たりコスト等)>	千円 / 校	161,800	157,104	137,960	

事業の成果	事業の目標(H23)		事業成果・評価		評価区分
	・体育施設の改築工事(6校)及び実施設計(1校)を実施する。 ・老朽校舎の実施設計(1校)を実施する。 ・工事の実施により耐震化率を向上させる。		・体育施設の改築工事(6校)及び実施設計(1校)を行った。 ・老朽校舎の実施設計(1校)を行った。 ・工事の実施により耐震化率を70.5%から81.5%に向上することができた。 以上により期待どおりであった。		b 期待どおり

事業の課題	区 分	判 定 ・ 説 明			
	事業ニーズの変化	増加	横ばい	減少	判定の説明 ・校舎、体育施設等の経年劣化が進行しており、耐震対策と併せた改修等のニーズがある。 ・施設の安全面等の必要性から判断して改修等を進めており、当面前有効性・効率性について見直しの余地はない。
	県の関与を見直す余地	余地なし	当面余地なし	余地あり	
	事業改善(有効性・効率性)の余地	余地なし	当面余地なし	余地あり	

総合分析等	総合分析(今後の課題、取組方針等)	・施設の老朽化等により施設整備のニーズがあるため、学校生活の安全確保等、緊急性に配慮しながら施設整備を進める。
	特記事項	