

事業番号	11 05 18	事業改善シート(27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	浅川ダム建設費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			担当課	課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり		担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	S52	~	H28

1 事業の概要

目指す姿	治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川流域の人命・財産を水害から守る。
------	--

現状(予算編成時)	○平成22年5月にダム本体工事に着手し、現在、地すべり対策工等の工事を実施中 ○計画概要 重力式コンクリートダム 堤高 53.0m、堤頂長 165.0m、堤体積 143,000m ³ 総貯水容量 1,100,000m ³ 事業費 380億円
-----------	---

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 【左記の説明、根拠法令等】 河川法 県民との協働による実施: 実施は困難
----------	---

成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)				
	管理設備工、地すべり対策工等を実施し、管理棟及び押え盛土工の完成を図る。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H27実施内容	H27	
			(補正前)	(2月補正)	(補正後)
浅川ダム建設事業	直接	浅川ダム(長野市)において、管理設備工、地すべり対策工等を実施。	1,600,000	-90,000	1,510,000
		合計	1,600,000	-90,000	1,510,000

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27補正後
	前年度繰越	1,214,168	938,366	638,461	738,249
	当初予算	1,800,000	1,800,000	1,600,000	1,600,000
	補正予算	0	0	119,256	-90,000
	合計(A)	3,014,168	2,738,366	2,357,717	2,248,249
	一般財源	150,364	137,182	120,858	114,124
	県債	1,361,000	1,237,000	1,063,000	1,015,000
	国庫支出金	1,502,804	1,364,184	1,173,859	1,119,125
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	2,075,802	2,099,905	1,619,468	
概算職員数(人)	21.39	21.22	17.09	26.25	
概算人件費					
概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	2,075,802	2,099,905	1,619,468	2,248,249	

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		目標	成果	達成状況	
管理設備整備	管理棟の発注	管理棟の完成			
地すべり対策	頭部排土工の完成	CSG押え盛土工の完成			

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------