

事業番号	16 01 06	事業改善シート(27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	佐久警察署建設事業			担当課	部局	警察本部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	会計課	
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり			E-mail	police-kaikei@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H26	～	H29

1 事業の概要

目指す姿	○ 昭和47年に建築され、狭あい・老朽化が著しい現庁舎を建替えることにより、災害拠点施設としての耐震性能を確保するとともに、来訪者の利便性の向上を図り、地域の安全・安心の拠点を旨とする。					
現状(予算編成時)	○ 災害拠点施設としての耐震性能を満たしていない。(評価値 1.03) ○ 経過年数に伴う外壁や電気・機械設備などの劣化が進行しており、老朽化が著しい。 ○ 来訪者のための相談室も必要数確保できず、プライバシーに配慮できない他、建設当時と比べ署員数が約2.74倍となり、狭あいが著しい。 ○ 地域の安全・安心拠点として多くの方が訪れるものの、トイレやエレベーターなど不整備で、女性や高齢者、身体の不自由な方の利便性が悪い。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令				
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)					
	○ 実施設計の完了 ○ 本館解体工事の完了 ○ 建設工事の着工					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H27実施内容	H27		
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)
	1. 実施設計・本館解体工事等	直接	・実施設計及び本館解体工事の完了と建築工事3%の出来高。	280,346	-38,047	242,299
			合計	280,346	-38,047	242,299
事業コスト	区分(単位:千円)					
	予算額	前年度繰越				
		当初予算			176,772	280,346
		補正予算				-38,047
		合計(A)	0	0	176,772	242,299
	Aの財源	一般財源			40,984	57,302
		県債				165,000
		国庫支出金				19,997
		その他	0	0	135,788	0
	ト	決算額(B)			141,388	
概算人件費	職員数(人)			0.01	0.01	
	概算人件費(C)	0	0	83	83	
	概算事業費(B(A)+C)	0	0	176,855	242,382	
要求からの主な変更点	要求どおり					

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27	H27		H28
			目標	成果	
・基本設計 ・仮設庁舎建設	基本設計完了 仮設庁舎完成	実施設計完了 本館解体 工事着工			