

# 令和6年度 長野県流域下水道事業経営戦略(2023 改定)の進捗状況について

公営企業としての中長期的な経営の基本方針や投資・財政計画等を示す「長野県流域下水道事業経営戦略」について、2023 年度(令和 5 年度)に改定し、指標・目標等を見直しました。

この戦略では毎年度成果指標等により進捗状況を管理・検証し、その結果を公表することとしており、令和 6 年度の状況は以下のとおりです。

## ○ 経営基盤の強化

成果指標	実績			目標		R6実績の備考
	H29 (基準)	R5 (前年)	R6	R6	R10	
省エネ・創エネによる光熱費削減(百万円)	—	93	112	96	105 (R7 目標値)	
経常収支比率(%)	—	100.8	100.2	100.0	100.0	
汚水処理原価(円)	71.2	90.7	94.2	101.9	100.1	労務単価の上昇等による
企業債残高(億円)	241	205	202	206	209	

・省エネ・創エネによる光熱費削減に係るR8年度以降の目標は、長野県流域下水道“ZERO”エネルギープランの見直しにあわせて設定します。

## ○ 下水道施設・設備のストックマネジメント・強靱化

成果指標	実績			目標		R6実績の備考
	H29 (基準)	R5 (前年)	R6	R6	R10	
設備の改築・更新数(箇所)	0	29	29	31	87	物価高騰による入札不調等による
耐震化完了施設数(累計)※	18	21	21	24	28	事業の繰越等による
耐水化完了施設数(累計)	—	6	6	12	22	物価高騰による入札不調等による

※ 戦略の改定に合わせて目標、実績とも計算方法を見直しました。

## ○ 環境負荷の軽減、脱炭素社会構築への貢献(長野県流域下水道“ZERO”エネルギープラン)

成果指標	実績			目標		R6実績の備考
	H29 (基準)	R5 (前年)	R6	R6	R7	
エネルギー自給率(%)	5.6	13.1	13.6	13.8	14.0	水中攪拌機の間欠運転や、太陽光発電、下水熱の利用などを継続的に実施した。
省エネルギー化率(削減率)(%)	6.3	13.6	16.3	14.0	15.6	
温室効果ガス削減率(%)	4.7	15.3	19.0	18.2	19.5	

・R8年度以降の目標は、長野県流域下水道“ZERO”エネルギープランの見直しにあわせて設定します。