

平成30年度 公共事業再評価対象箇所一覧表

(金額:百万円)

No	事業主体	担当部局	分野	該当項目	事業名	路河川名等	箇所名(市町村名)	採択年度	完成予定年度・総事業費			当初(前回再評価)からの増減額	H31以降残事業費	H30末事業進捗率(%)	H30末用地進捗率(%)	負担割合※1			前回の対応方針	長期化等の理由※2	再評価案	
									当初	前回再評価	今回再評価					国	県	地元			県方針(案)	今後のコスト削減額
1	県	建設部	砂防	⑤	防災・安全交付金	(砂)海岸寺沢	東桐原(松本市)	2010(H22)	2019(H31) 740	-	2022(H34) 810	70	457	47.7%	100.0%	50%	50%	-	-	その他	継続	-
2	県	建設部	砂防	②	防災・安全交付金	(砂)布引沢	上手(大町市)	2009(H21)	2013(H25) 350	-	2023(H35) 350	-	308	12.0%	0.0%	50%	50%	-	-	用地補償	継続	-
3	県	建設部	砂防	⑤	防災・安全交付金	(砂)横湯川	落合(山ノ内町)	2011(H23)	2020(H32) 760	-	2022(H34) 986	226	500	46.0%	100%	55%	45%	-	-	工事内容	見直して継続	-
4	県	建設部	河川	④	防災・安全交付金	(一)天竜川上流	天竜川上流(岡谷市・辰野町)	1962(S37)	1962(S37) 16,167	2018(H30) 16,167	2037(H49) 16,167	0	7,511	53.5%	94.0%	50%	50%	-	一時休止	事業計画	一時休止	-
5	県	建設部	河川	④	防災・安全交付金	(一)奈良井川(一)田川(一)女鳥羽川(一)薄川	島内~笹部渚~村井深志~岡田庄内~舟付	1941(S16)	1941(S16) 49,775	2027(H39) 49,775	2027(H39) 49,775	0	9,690	80.5%	84.2%	50%	50%	-	継続	事業計画	継続	-
6	県	建設部	河川	④	社会資本整備総合交付金	(一)諏訪湖	諏訪市岡谷市下諏訪町	1969(S44)	1969(S44)~2008(H20) 27,500	2027(H39) 14,200	2027(H39) 16,200	2,000	1,076	92.8%	-	1/3	2/3	-	見直して継続	事業計画	見直して継続	-
7	県	建設部	ダム	④	河川総合開発	(一)夜間瀬川	角間ダム(中野市・山ノ内町)	1985(S60)	1985(S60) 25,000	1985(S60)~2008(H20) 25,000	1985(S60) 25,000	0	23,600	5.6%	0.0%	45.15%	45.15%	9.7%	一時休止	事業計画	一時休止	-
8	県	建設部	道路	⑤	社会資本整備総合交付金・防災・安全交付金	(国)148号	雨中(小谷村)	2011(H23)	2020(H32) 6,800	-	2022(H34) 9,500	-	5,389	43.3%	95.0%	45% 55%	55% 45%	-	-	工事内容 用地補償	見直して継続	-
9	県	建設部	街路	④	防災・安全交付金	(都)内環状南線	中条(松本市)	1999(H11)	2005(H17) 6,000	2017(H29) 5,900	2021(H33) 8,000	2,100	824	89.7%	100%	55%	35%	10%	継続	工事内容	継続	-
10	県	農政部	農業基盤整備	②	経営体育成基盤整備事業	-	烏川(安曇野市)	2009(H21)	2019(H31) 2,700	-	2019(H31) 3,195	-	255	92.0%	100%	55%	27.5%	17.5%	-	用地補償	継続	-
11	県	林務部	林道	④	地方創生道整備推進交付金	-	田口十石峠線(佐久市・佐久穂町)	1991(H3)	2018(H30) 3,230	2026(H38) 6,416	2020(H32) 3,173	(3,243)	85	97.3%	100.0%	50%	40%	10%	見直して継続	工事内容	見直して継続	-
12	県	林務部	林道	④	農山漁村地域整備交付金	-	長谷高遠線(伊那市)	1980(S55)	2019(H31) 5,917	2019(H31) 5,830	2023(H35) 6,030	200	552	91.8%	100.0%	50%	50%	-	見直して継続	工事内容	見直して継続	-
13	県	林務部	林道	④	地方創生道整備推進交付金	-	千遠線(飯田市・秦阜村)	1962(S37)	2003(H15) 5,570	2018(H30) 5,530	2020(H32) 5,730	200	269	95.3%	100.0%	50%	50%	-	見直して継続	工事内容	見直して継続	-
14	県	林務部	林道	④	地方創生道整備推進交付金	-	弓の又線(阿智村)	1989(H元)	2002(H14) 4,700	2015(H27) 4,700	2019(H31) 5,170	470	177	96.6%	100.0%	50%	50%	-	継続	事業計画	継続	-
15	県	林務部	林道	④	農山漁村地域整備交付金	-	高森山線(大鹿村)	1983(S58)	2008(H20) 3,300	2019(H31) 3,250	2022(H34) 3,320	70	447	86.5%	100.0%	50%	50%	-	見直して継続	工事内容	見直して継続	-
合計		15件																				

【該当項目】①事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業

- ②事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業(国土交通省所管補助事業(交付金を除く)は5年間)(再評価)
- ③事業採択前の準備・計画段階で5年間を経過している事業
- ④再評価実施時から5年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業(再々評価)
- ⑤その他必要と認める事業

※1 現行計画における負担割合は、平成30年4月1日時点における国費率等を記載

※2 事業計画:当初計画又は、前回再評価から完成予定年度の変更なし

- 工事内容:工法検討や工事内容の変更に伴い時間を要したため完成予定年度を延長
- 用地補償:用地補償に伴う調整等に時間を要したため完成予定年度を延長
- 関連事業:関連事業との調整等に時間を要したため完成予定年度を延長
- その他:災害、埋蔵文化財等、不測の事態により完成予定年度を延長

平成30年度長野県公共事業新規評価対象箇所一覧表

◇総事業費10億円以上

番号	事業名	ふりがな 箇所名	市町村名	事業概要		
				事業内容	全体事業費 (千円)	事業期間
1	県営農村 地域防災減 災	ちくまがわえんがんあいのしま 千曲川沿岸相之島	須坂市	排水機場改修 2箇所	1,000,000	2019～ 2026
2	道路改築	(国) 143号 あおきとうげ 青木峠	松本市 ～ 青木村	道路改築工 L=4.3km W=6.5 (9.0) m	15,000,000	2019～ 2027
3	街路	とうしんちょう (都) 東新町 ざこうじせん 座光寺線 かみさと 上郷	飯田市	道路改築工 L=1,400m W=6.0 (12.0～15.0) m	3,700,000	2019～ 2027
4	県営かんが い排水	たてしなかんせん 立科幹線	小諸市他 4市町	用水路工 L=7,144m	1,625,000	2019～ 2025
5	県営畑地帯 総合土地改 良	みなみまきのべやま 南牧野辺山	南牧村	畑地かんがい施設 A=254ha 他	1,840,000	2019～ 2025
6	県営畑地帯 総合土地改 良	せばみょうぎ 洗馬妙義	塩尻市	畑地かんがい施設 A=21.7ha 他	1,215,000	2019～ 2026
7	公営住宅建 替	おおがや 県営住宅大萱団地	伊那市	共同住宅 (RC 4階 2棟 72戸) の建替え	2,300,000	2019～ 2027

平成30年度公共事業評価事後評価対象箇所一覧表

番号	事業名	市町村名	ふりがな 箇所名	事業概要		
				事業内容	事業期間	全体事業費 (千円)
1	地すべり対策	小川村	しもきたお 下北尾	杭工N=30本 横ボーリング工L=3,388m 吹付法砕工A=17,204㎡ アンカー工N=44本 水路工L=1,165m	H16～H24	682,180
2	急傾斜地崩壊対策	飯山市	くらもと 倉本	雪崩予防柵工 L=218.1m	H19～H24	239,744
3	県営農村 地域防災減災 (ため池整備)	東御市	かいぜんじ 海善寺	ため池改修工 1箇所 (堤体工、取水施設工、 余水吐工)	H22～H24	43,000
4	山地治山	大町市	やしろ 社	谷止工 N=4基 流路工 L=360m 山腹工 A=1.46ha 森林整備 A=15.01ha	H19～H24	510,000
5	水源地域等 保安林整備	栄村	ひらたき 平滝	谷止工 N=4基 山腹工 A=0.1ha 森林整備 A=154ha	H19～H24	245,300
6	河川改修	伊那市	しもこいで 下小出	護岸工 L=190m 橋梁工 N=3橋	H21～H24	144,600
7	道路改築	松本市	(国)143号 おかだかくふく 岡田拡幅	道路改築工 L=1,260m W=6.5m(12.5m)	H15～H24	1,609,000
8	道路改築	飯田市	しゅ いいだ とみやま (主)飯田富山 さくま せん よな みね 佐久間線 米峰	道路改築工 L=354m W=6.0m(8.0m) 橋梁工 L=150.5m	H19～H24	807,256
9	交通安全施設 整備等	上田市	(国)144号 すみよし 住吉	歩道設置工 L=450m W=3.5m	H21～H26	281,579
10	県営かんがい排水	伊那市 辰野町 南箕輪村	にしてんりゅう 西天竜	水路トンネル補強工 L=412m 開水路改修 L=102m	H20～H24	663,194