

事業番号	08 05 12	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県営農道整備事業費（公共【農村整備】）			担当課	農政部	
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			課・室	農地整備課	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産		E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
		5-2 快適で暮らしやすいまちづくり 2 暮らしを支える道路網の整備		実施期間	S40 ~	

1 事業の概要

目指す姿	生産基盤整備の一環として農道の整備を進め、農業生産の効率化、農産物の流通条件の向上を図る。併せて農道橋など重要構造物の耐震対策を進めるとともに、生活道路としても利用されるよう整備し、農村の生活環境の改善を図る。 「第7次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標（H25～H29） ○基幹的な農道の整備 7km ○中山間地域での農道の整備 55km						
現状	農業者の高齢化や、経済情勢の悪化による農産物価格の低迷などの対策として、農業生産基盤の整備による、担い手や集落営農組織への農地集積の促進が求められている。 また、農道橋等の重要構造物については建設から相当年を経過し、安全な交通の確保にあたり保全対策が求められているほか、大規模地震に備えた耐震補強整備が必要である。						
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		【左記の説明、根拠法令等】 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 地域自主戦略交付金交付要綱、道整備交付金交付要綱（都道府県が事業実施主体と規定）				
事業内容	① 成果目標（H24）						
	<ul style="list-style-type: none"> ・基幹的な農道の整備：2km ・中山間地域での農道の整備：27km 						
	② 事業内容 (単位：千円)						
		項目	実施方法	H24事業実績			
			H24				
			(当初)	(決算)	H25 (当初)		
	県営農道整備事業	直接	実施地区数 11地区	1,817,500	1,007,426	1,331,030	
	〃（H23繰越分）					513,558	
	〃（補正分）					26,830	
			合計	1,817,500	1,547,814	1,331,030	

事業コスト	区分(単位：千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
	前年度繰越	661,488	1,136,766	513,558	1,391,126
	当初予算	1,555,050	1,225,050	1,817,500	1,331,030
	補正予算	1,003,365	263,450	608,081	
	合計(A)	3,219,903	2,625,266	2,939,139	2,722,156
	国庫支出金	1,515,329	1,249,028	1,395,845	1,320,785
	県債	1,375,000	974,000	1,037,000	1,022,000
	その他(分担金及び負担金、雑収)	200,870	291,952	403,547	278,884
	一般財源	128,704	110,286	102,747	100,487
	決算額(B)	2,083,137	2,111,502	1,547,814	
概算職員数(人)	19.80	19.30	19.00	15.50	
概算人件費					
概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	2,083,137	2,111,502	1,547,814	0	

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H24			H25目標
		目標	成果	達成状況	
基幹的な農道の整備	2km	2km	2.5km	未達成	0.2km
中山間地域での農道の整備	25km	27km	27km	未達成	11km

目標に対する成果の状況	計画的な農道の整備を11地区で実施し、基幹的な農道の整備(2.5km)、中山間地域での農道の整備(27km)ともに、成果目標を達成することができた。 一部地区において予算を翌年度へ繰越したことから、達成状況は未達成となっている。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成25年度は、平成24年度補正予算と平成25年度当初予算を活用した農道の整備11地区を計画している。 地域からの事業の早期完成の要望が高いため、コスト削減に取り組みながら、早期に効果発現する箇所を重点的に実施する。
---------------------	--