

事業番号	08 05 19	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単農業農村整備事業費（県単【生産基盤】）			担当課	部局	農政部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			担当課	課・室	農地整備課
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産		担当課	E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp
				実施期間	S42	～

1 事業の概要

目指す姿	○小規模な末端用排水路についても長寿命化対策により機能保全を図り、用水の安定供給と維持管理の軽減により、農地の遊休荒廃化防止と持続的な農業の確立を目指す。						
現状	○土地改良区が管理する小規模な末端用排水路等は、その多くが建設から40年以上経ち、補修や更新の時期を迎えており、それらに要する費用は年々増加している。しかし、当該施設は国庫補助の対象外であるため、費用負担の大きさから整備が後回しとなり、営農を継続する上で大きな課題となっている。						
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		【左記の説明、根拠法令等】 土地改良区は財政基盤が弱く、国庫補助対象外の施設について、県の支援が必要。土地改良事業等補助金交付要綱				
事業内容	① 成果目標 (H24)						
	○末端用排水路の改修 4.2km ○遊休荒廃化が防止された農地面積 2,346ha						
	② 事業内容 (単位:千円)						
		項目	実施方法	H24事業実績		H24 (当初)	H24 (決算)
	農業用排水施設整備	補助	末端用排水路の改修 44地区 4.2km		73,200	73,200	72,477
	// (繰越分)					11,273	
			合計		73,200	84,473	72,477

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
	前年度繰越		810	11,273	
	当初予算	35,460	61,591	73,200	72,477
	補正予算	6,500	38,975		
	合計(A)	41,960	101,376	84,473	72,477
	国庫支出金				
	県債				
	その他(繰入金)		4,206		
	一般財源	41,960	97,170	84,473	72,477
	決算額(B)	41,150	90,093	84,473	
概算職員数(人)	4.90	4.40	4.00	3.60	
概算人件費	-	-	-	-	
概算人件費(C)					
概算事業費(B(A)+C)	41,150	90,093	84,473	0	

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H24			H25 目標
		目標	成果	達成状況	
末端用排水路改修延長	-	4.2km	4.2km	達成	4.2km
遊休荒廃化防止面積	-	2,346ha	2,352ha	達成	3,700ha

目標に対する成果の状況	・土地改良区と調整を図ることにより、末端用排水路改修延長の目標4.2km(成果4.2km)及び遊休荒廃化防止面積の目標2,346ha(成果2,352ha)を達成した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	・平成25年度においては平成24年度並の予算を確保し、末端用排水路の改修を進め、農地の遊休荒廃化を防止する。 ・平成26年度以降も、緊急度、影響度などを考慮し採択地区を厳選する中で、土地改良区の要望に応えていきたい。