

事業番号	09 04 02	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単治山事業費			担当課	部局	林務部
					課・室	森林づくり推進課
<参考> 総合5か年 計画	プロジェクト			E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上		実施期間	S29 ~	
		4 災害に強い地域づくり				

### 1 事業の概要

目指す姿	災害発生時の応急対応や復旧整備を行うとともに、既存の治山施設の土砂除去や修繕など、計画的な維持管理を行うことにより、県民生活の安全・安心な暮らしを確保する。											
現状	県内は急峻な地形と脆弱な地質が広く分布しているため、自然災害が発生しやすい状況にある。このような中で、公共治山事業の採択要件を満たさない小規模な災害発生箇所における復旧、または災害発生時の応急対応、既存の治山施設の適切な機能維持等、山間地域の生活の安全に直結する同事業に対する要望は非常に強い。											
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他( )		【左記の説明、根拠法令等】 県費単独治山事業実施要綱									
事業内容	① 成果目標 (H24)											
	本年度、105箇所で開催整備等を実施し、新たに保全される集落数：70集落を目指す。											
事業内容	② 事業内容 (単位：千円)											
	項目	実施方法	H24事業実績									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H24</th> <th>H25</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>277,592</td> <td>386,995</td> <td>277,592</td> </tr> </tbody> </table>	H24		H25	(当初)	(決算)	(当初)	277,592	386,995	277,592
H24		H25										
(当初)	(決算)	(当初)										
277,592	386,995	277,592										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・林地荒廃（災害復旧）</li> <li>・施設修繕</li> <li>・治山施設リフレッシュ</li> </ul>	直接	<ul style="list-style-type: none"> <li>・荒廃山地の復旧</li> <li>・破損、劣化している施設の修繕・補強工事</li> <li>・土砂流木の異常堆積、ボーリング孔の目詰まりの洗浄等の施設の機能回復を図る工事</li> </ul> 繰越分(33箇所) 当年分(110箇所) 合計(143箇所)									

事業	区分(単位：千円)		22年度	23年度	24年度	25年度
	予算額	前年度繰越		76,608	133,899	99,449
当初予算		185,046	277,592	277,592	277,592	
補正予算		181,600	172,054	160,000		
合計(A)		443,254	583,545	537,041	427,638	
コスト	国庫支出金					
	Aの財源					
	県債		168,000	333,000	443,000	365,000
	その他( )		226,758	152,429		
一般財源		48,496	98,116	94,041	62,638	
決算額(B)		359,355	484,094	386,995		
概算職員数(人)		20.63	15.74	16.71	16.71	
概算人件費(C)		170,363	129,981	137,991	137,991	
概算事業費(B(A)+C)		529,718	614,075	524,986	565,629	

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H24			H25目標
		目標	成果	達成状況	
治山事業により保全される集落数	56集落	70集落	72集落	達成	70集落

目標に対する成果の状況	本年度、143箇所で開催整備等を実施し、目標を上回ることができた。
-------------	-----------------------------------

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成25年度も平成24年度当初予算と同額を計上し、引き続き山地災害危険地区等が存する集落の保全に努める。特に山地災害危険地区の危険度ランクAの箇所及び災害時要援護者関連施設に関するものについて優先的に整備を進める。
---------------------	--