

事業番号	10 05 13	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	特定構造物改築事業費			担当課	部局	建設部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H21 ~ H60	

1 事業の概要

目指す姿	老朽化の著しい河川管理施設(釜口水門)の長寿命化計画の策定、延命化措置及び改築を一体的に実施し、故障発生件数の低減及び機能停止を回避する。	
現状	○平成21年度に釜口水門長寿命化計画を作成し、平成22年度から延命化工事に着手している。 ○今後、治水に影響度が高い設備から計画的に修繕・更新を行う。	

県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	【左記の説明、根拠法令等】 河川法
----------	--	----------------------

事業内容	① 成果目標(H24)					
	H21年度から実施している延命化工事の放流設備の修繕等を完了させ、H24年度末の事業進捗率を15%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H24事業実績	H24		H25
				(当初)	(決算)	(当初)
特定構造物改築事業	直接	釜口水門(岡谷市)において、施設の延命化工事を実施した。	81,000	99,961	159,000	
		合計	81,000	99,961	159,000	

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	9,303	45,798	13,314	110,473	項目	現況(見込)	H24			H25目標
		当初予算	90,000	87,600	81,000	159,000			目標	成果	達成状況	
		補正予算	-25,562	-21,023	116,120		事業進捗率	12%				15%
		合計(A)	73,741	112,375	210,434	269,473						
	Aの財源	国庫支出金	34,652	53,899	94,657	130,000						
		県債	29,000	51,000	98,000	125,000						
		その他()										
		一般財源	10,089	7,476	17,777	14,473						
	決算額(B)	27,944	99,061	99,961								
概算人件費	職員数(人)	0.26	0.94	0.94	1.77							
	概算人件費(C)	-	-	-	-							
概算事業費(B(A)+C)	27,944	99,061	99,961	269,473								

目標に対する成果の状況	H24は放流設備の修繕及び制御処理設備の更新を実施した。 H24補正予算で、放流警報設備、観測設備、通信設備、付帯設備の更新を繰越により実施しており、工事完了時には事業進捗率は17.8%になる。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 長寿命化計画に基づき、H25は放流警報設備、観測設備の更新を実施し、事業進捗率26%を目指す。 H26以降も、計画的な修繕・更新を行い、施設の延命化を進めていく。
---------------------	---