

事業番号	14 03 08	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	高等学校施設整備事業費				担当課	部局 教育委員会事務局 課・室 高校教育課 E-mail koko@pref.nagano.lg.jp 実施期間 H18(耐震改修) ~
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実 4 安全・安心・信頼の学校づくり				

1 事業の概要

目指す姿	老朽化した校舎や体育施設の改築を行うことにより、教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上等により生徒の安全を確保する。 成果目標：耐震化率100%(H27年度末)					
現状	県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震化の現状：81.5%（H23年度末）					
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		【左記の説明、根拠法令等】 長野県耐震改修促進計画、県有施設耐震化整備プログラム			

事業内容	① 成果目標(H24)						
	県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震化の現状：84.3%						
	② 事業内容 (単位：千円)						
		項目	実施方法	H24事業実績	H24 (当初)	H24 (決算)	H25 (当初)
		老朽校舎等改築	直接	建設工事 1校	71,077	63,696	272,612
	体育施設改築	直接	建設工事 2校、改修工事 2校	301,512	403,858	32,143	
	県立学校施設整備基金(仮称)積立	直接	-	-	-	3,123	
	合計			372,589	467,554	307,878	

事業コスト	区分(単位：千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	成果目標の達成状況									
	予算額	前年度繰越	157,603	308,420	61,585	11,189	項目	現況(見込)	H24			H25目標			
		当初予算	1,531,262	677,260	372,589	307,878			目標	成果	達成状況				
		補正予算	-268,965	-22,614	44,569				耐震化率(%)	81.5	84.3		84.8	達成	87.4
		合計(A)	1,419,900	963,066	478,743	319,067									
	Aの財源	国庫支出金	149,913	0	9,253	17,928									
		県債	0	0	45,000	235,000									
		その他(使用料・手数料)	0	590,354	0	3,123									
		一般財源	1,269,987	372,712	424,490	63,016									
	決算額(B)	1,091,017	901,331	467,554											
概算人件費	職員数(人)	5.00	5.00	5.00	5.00										
	概算人件費(C)	41,585	41,290	41,290	41,290										
	概算事業費(B(A)+C)	1,132,602	942,621	508,844	360,357										

目標に対する成果の状況	工事の実施により耐震化率を81.5%から84.8%に向上することができ、期待どおりの成果であった。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・施設の老朽化等により施設整備のニーズがあるため、学校生活の安全確保等、緊急性に配慮しながら施設整備を進める。 ・長野県ファシリティマネジメント基本方針に沿って、計画的な保全措置の実施により施設の長寿命化を推進する。
---------------------	--