

事業番号	08 05 20	事業改善シート(26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単農地地すべり対策事業(県単【農地防災】)			担当課	部局	農政部	
					課・室	農地整備課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			実施期間	H21 ~	

1 事業の概要

目指す姿	災害に強い安全安心な農村地域をつくとともに、国土の保全及び民生の安定を図る。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25~H29) ・農地等の安全確保面積 1,800ha																														
現状(予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> 県内は地形が急峻で、脆弱な地質構造をしており、地すべり現象が多い。 地すべり危険箇所 320か所(14,161ha) うち、地すべり防止区域137箇所(6,393ha) 地すべり等防止法第3条により指定された地すべり防止区域において対策工事を実施し、農地・農業用施設、人家、公共施設等に及ぶ地すべり被害を未然に防止する必要がある。 																														
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 地すべり防止区域の管理は都道府県知事が行うものとされている。 地すべり等防止法第7条																													
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26) ※()内は~H26累加、進捗率、[]内はH29目標																														
	「第7次長野県土地改良長期計画」 ・地すべり防止区域内施設の補修箇所数 24箇所(43箇所, 34.4%) [125箇所]																														
	② 事業内容 (単位:千円)																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th rowspan="2">H26事業実績</th> <th colspan="2">H26</th> <th>H27</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地すべり防止施設補修</td> <td>直接</td> <td>補修箇所数 24箇所</td> <td>56,666</td> <td>56,193</td> <td>56,666</td> </tr> <tr> <td>(H25繰越分)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29,038</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>56,666</td> <td>85,231</td> <td>56,666</td> </tr> </tbody> </table>					項目	実施方法	H26事業実績	H26		H27	(当初)	(決算)	(当初)	地すべり防止施設補修	直接	補修箇所数 24箇所	56,666	56,193	56,666	(H25繰越分)				29,038		合計			56,666	85,231
項目	実施方法	H26事業実績	H26		H27																										
			(当初)	(決算)	(当初)																										
地すべり防止施設補修	直接	補修箇所数 24箇所	56,666	56,193	56,666																										
(H25繰越分)				29,038																											
合計			56,666	85,231	56,666																										

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	22,023	42,324	29,038	16,473
	当初予算	54,111	59,611	56,666	56,666
	補正予算	51,111	17,223	16,000	
	合計(A)	127,245	119,158	101,704	73,139
	一般財源	56,245	5,935	20,704	17,139
	県債	71,000	96,000	81,000	56,000
	国庫支出金		17,223		
	その他()				
	決算額(B)	84,921	90,120	85,231	
概算人件費	職員数(人)	2.50	2.70	2.70	2.70
	概算人件費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	84,921	119,158	85,231	73,139

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
補修箇所数	16箇所	24箇所	24箇所	達成	25箇所

目標に対する成果の状況	・計画的な事業執行により、「地すべり防止施設の維持管理対策」24か所の目標達成をすることができた。
-------------	---------------------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・引き続き、必要な予算の確保と効率的な事業執行により、災害に強い安全安心な農村地域をつくる。
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------