

事業番号	09 02 18	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	森林整備に直結する作業道整備事業				担当課	部局	林務部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	信州の木活用課		
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり			E-mail	<a href="mailto:ringyo@pref.nagano.lg.jp">ringyo@pref.nagano.lg.jp</a>		
		1 林業再生の実現			実施期間	H17 ~		

## 1 事業の概要

目指す姿	県産材を効率的、安定的に供給する基盤となる林内路網を整備し、充実した森林資源を有効に活用することにより、地域を支え、持続的に発展する競争力の高い林業・木材産業の構築を目指す。 <(H32) 県内作業道開設延長 3,497km(長野県森林づくりアクションプラン) H26開設目標300m>				
現状(予算編成時)	○多くの森林が利用可能な年齢となっているものの、木材生産コストが割高となっていることなどにより、一部の利用にとどまっているため、低コスト生産、安定的な木材供給が望まれている。 ○低コスト生産、安定的な供給を支える路網の整備量が少ない。 <H25実績 238m (H26計画) 作業道開設延長300m>				
県が関与する理由	県関与の必要性あり		【左記の説明、根拠法令等】		
	県民との協働による実施：困難		・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱第2による事業の実施		
事業内容・事業内容	① 成果目標 (H26)				
	○作業道開設目標(小松沢線) 300m(単年度)				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績		H27
			(当初)	(決算)	(当初)
	作業道整備補助	補助金・交付金	7,500	5,702	20,550
		・市町村が行う、森林整備や木材搬出の基盤となる作業道開設 ・対象路線 小松沢線(平谷村) ・補助率(県費)1/2			
		合計	7,500	5,702	20,550

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越		7,500	3,758	5,556
	当初予算	13,425	7,500	7,500	20,550
	補正予算				
	合計(A)	13,425	15,000	11,258	26,106
	国庫支出金	13,425	15,000	11,258	26,106
	県債				
	その他( )				
	一般財源	0	0	0	0
	決算額(B)	13,425	11,242	5,702	
概算職員数(人)	0.20	0.20	0.20	0.20	
概算人件費(C)	1,652	1,652	1,652	1,652	
概算事業費(B(A)+C)	15,077	12,894	7,354	27,758	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
作業道開設延長(m)	238m	300m	100m	未達成	360m

目標に対する成果の状況	用地関係で不測の日数を要し繰越をせざるを得なかったことから、開設目標を達成することができなかった。
-------------	---

## 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようになりたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	H27年度が最終年となるため、早期発注に努め、目標達成に努める。