

事業番号	15 01 09	事業改善シート（26年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	小諸警察署耐震化・改修事業				担当課	部局	警察本部		
総合5か年計画	プロジェクト					課・室	会計課		
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり				E-mail	police-kaikei@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H26 ~ H27			

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> ○ 小諸警察署庁舎は耐震性能が低いとため、耐震改修により災害拠点施設としての機能を強化するとともに、来訪する県民の安全の確保を図る。 ○ 建物や設備の老朽化が著しいことから、改修を実施し、社会変化に対応した地域の安全・安心の拠点を目指すとともに、既存施設の長寿命化による有効活用を図る。 			
現状（予算編成時）	<ul style="list-style-type: none"> ○ 平成21年度に実施した耐震診断で本館の評価値は0.98と低く、災害拠点施設としての機能と安全が確保できない。 ○ 昭和48年3月建築から40年が経過し、外壁落下などの施設の劣化が進行している。 			
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令 県有施設耐震化整備プログラム、長野県耐震改修促進計画		
成果目標・事業内容	① 成果目標（H26）			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 小諸警察署庁舎の耐震化及び外壁等改修工事を実施（2ヶ年事業の初年度） <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害拠点施設として必要な耐震性能（評価値）1.25を確保。 			
	② 事業内容 （単位：千円）			
	項目	実施方法	H26事業実績	
			H26	
			（当初）	（決算）
	1. 基本設計・実施設計	直接	10,282	10,260
	2. 耐震工事・工事監理	直接		171,670
			合計	10,282 10,260 171,670

事業コスト	区分（単位：千円）	24年度	25年度	26年度	27年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越					項目	H25末（実績）	H26			H27 目標
		当初予算			10,282	171,670			目標	成果	達成状況	
		補正予算					基本設計 実施設計	基本・実施 設計完了	完了	達成	-	
		合計(A)	0	0	10,282	171,670						
	Aの財源	一般財源			10,282	10,670	耐震性能 （評価値）	0.98	-	-	-	工事完了 耐震評価値 1.25
		県債				161,000						
		国庫支出金										
		その他	0	0	0	0						
	決算額(B)			10,260								
概算人件費	職員数(人)			0.01								
	概算人件費(C)	0	0	83	0							
概算事業費(B(A)+C)	0	0	10,343	171,670								

目標に対する成果の状況	2ヶ年計画の1ヶ年が終了し、目標としていた基本設計及び実施設計が完了した。
-------------	---------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成27年度は、2ヶ年工事の最終年度であることから、耐震工事を完了し、地域の安心・安全及び災害拠点施設としての機能強化を図る。
--------------------	--