

事業番号	16 01 06	事業改善シート(27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	■ 点検
事業名	佐久警察署建設事業			担当課	部局	警察本部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	会計課	
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり			E-mail	police-kaikai@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H26	~	H29

1 事業の概要

目指す姿	昭和47年に建築され、狭あい・老朽化が著しい現庁舎を建替えることにより、災害拠点施設としての耐震性能を確保するとともに、来訪者の利便性の向上を図り、地域の安全・安心の拠点を指す。	
現状(予算編成時)	災害拠点施設としての耐震性能を満たしていない。(評価値1.03) 経過年数に伴う外壁や電気・機械設備などの劣化が進行しており、老朽化が著しい。 来訪者のための相談室も必要数が確保できず、プライバシーに配慮できない他、建設当時と比べ署員数が2.74倍となり、狭あいが著しい。 地域の安全・安心拠点として多くの方が訪れるものの、トイレやエレベーターなど不整備で、女性や高齢者、身体の不自由な方の利便性が悪い。	

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令
	県民との協働による実施: 実施は困難	

成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)						
	<input type="checkbox"/> 実施設計の完了 <input type="checkbox"/> 本館解体工事の完了 <input type="checkbox"/> 建設工事の着工						
	② 事業内容 (単位:千円)						
		項目	実施方法	H27事業実績	H27 (当初)	H27 (決算)	H28 (当初)
		1. 実施設計・本館解体工事等	直接	・実施設計及び本館解体工事の完了と建築工事3%の出来高	280,346	234,301	1,646,150
				合計	280,346	234,301	1,646,150

事業コスト	区分(単位:千円)		25年度	26年度	27年度	28年度
	予算額	前年度繰越				
		当初予算		176,772	280,346	1,646,150
		補正予算			-38,047	
		合計(A)	0	176,772	242,299	1,646,150
	Aの財源	一般財源		40,984	57,302	331,205
		県債			165,000	990,000
		国庫支出金			19,997	324,945
		その他	0	135,788	0	0
	決算額(B)			141,388	234,301	
概算人件費	職員数(人)		0.01	0.01	0.01	
	概算人件費(C)	0	83	83	83	
概算事業費(B(A)+C)		0	141,471	234,384	1,646,233	

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		目標	成果	達成状況	
基本設計 仮設庁舎建設	基本設計完了 仮設庁舎完成	実施設計完了 本館解体 工事着工	実施設計完了 本館解体 工事着工	達成	-
本館建設	-	-	-	-	進捗率 70%
耐震性能評価値	-	-	-	-	1.5 (H29)

目標に対する成果の状況	基本設計・本館解体工事を完了し、本館建設工事を着工した。
-------------	------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成28年度は、4か年計画の3年目であり、建築工事を継続・推進し、建設工事の進捗率70%を目指す。
--------------------	--