

事業番号	09 05 17	事業改善シート (27年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	地すべり対策事業(公共【防災】)				担当課	部局	農政部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	農地整備課		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	S35 ~		

1 事業の概要

目指す姿	地すべり防止区域において対策工事を実施し、農地・農業用施設、人家、公共施設等に及ぶ地すべり被害を未然に防止。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標 (H25~H29) ・農地等安全確保面積 1,800ha						
現状 (予算編成時)	・県内は地形が急峻で、脆弱な地質構造をしており、地すべり現象が多い。 地すべり危険箇所 320か所(14,161ha) うち、地すべり防止区域137箇所(6,393ha)						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 地すべり防止区域の管理は都道府県知事が行うものとされている。 地すべり等防止法第7条					
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)						
	<ul style="list-style-type: none"> ・農地の安全確保面積[地すべり] 504ha (626ha, 39.1%)[1,597ha] ・地すべり防止対策の完了区域数 6区域 (8区域)[22区域] ※ ()内は~H27累加, 進捗率、[]内はH29目標						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H27事業実績		H27		H28
				(当初)	(決算)	(当初)	
	地すべり防止工事	直接	地すべり防止工事の実施 17地区 (横孔ボーリング工:6,500m、排水路工:2,300m等)	515,772	376,747	392,775	
			合計	515,772	376,747	392,775	

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越	417,758	105,055	217,665	85,937
	当初予算	295,300	613,865	515,772	392,775
	補正予算		-97,288	-269,688	
	合計(A)	713,058	621,632	463,749	478,712
	一般財源	22,681	24,857	12,474	21,922
	県債	344,000	300,000	227,000	228,000
	国庫支出金	346,377	296,775	224,275	228,790
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	586,995	403,967	376,747	
概算職員数(人)	13.20	13.20	13.20	13.20	
概算人件費	109,006	109,006	109,243	109,243	
概算事業費(B(A)+C)	696,001	512,973	485,990	587,955	

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		目標	成果	達成状況	
農地等の安全確保面積	122ha	504ha	816ha	達成	14ha
地すべり防止対策完了区域数	2区域	6区域	8区域	達成	1区域

目標に対する成果の状況	地元地権者との調整の結果の予定通りに工事が実施され、工事後の観測の結果、地すべりの兆候が認められなかったため、8区域、816haの指定地の地すべり防止工事が完了し、地すべり被害の未然防止を図った。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 安全で暮らしやすい農村形成のため、引き続き農地地すべりの防止工事を実施していく。
--------------------	---