

事業番号	11 03 03	事業改善シート（27年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	舗装補修費				担当課	部局	建設部	
						課・室	道路管理課	
総合5か年計画	プロジェクト	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり 2 暮らしを支える道路網の整備			E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開				実施期間	H11 ~		

### 1 事業の概要

目指す姿	<p>○県管理道路の舗装を計画的に補修し、道路利用者の安全かつ快適な利用を確保する。 ○成果目標：長野県の平均MCI4.9以上（舗装の維持管理指標）を確保する。（長寿命化修繕計画）</p>												
現状（予算編成時）	<p>○長野県が管理する道路舗装の約3割が、「修繕が必要」の状況である。 ○道路の舗装は、交通荷重や自然条件の影響により、経年劣化するため、随時適切な維持管理が必要である。 ○道路舗装の劣化により、通行車両への損傷、振動、騒音などの苦情も寄せられている。</p>												
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】 道路法第13条、第15条、第56条											
成果目標・事業内容	① 成果目標（H27）												
	・国道12箇所、県道6箇所の補修を実施。（参考：H26実績 国道12箇所、県道6箇所）												
	② 事業内容 <span style="float:right">(単位：千円)</span>												
	項目	実施方法	H27事業実績		H27 (当初) (決算)	H28 (当初)							
	舗装補修工事	直接	国道15箇所、県道5箇所の補修を実施した。		878,850	863,616							
			合計		878,850	863,616							
事業コスト	区分(単位：千円)	25年度	26年度	27年度	28年度	成果目標の達成状況							
	予算額	前年度繰越	4,551,904	42,686	26,069	0	項目	H26末(実績)	H27		H28		
		当初予算	745,658	916,650	878,850	878,850		目標	成果	達成状況	目標		
		補正予算	-123,323	-18,656	-41,303			平均MCI	5.1	5.0	4.8	未達成	4.9
		合計(A)	5,174,239	940,680	863,616	878,850		(長寿命化修繕計画)					
	Aの財源	一般財源	340,236	459,223	430,049	444,600							
		県債	2,043,000	0	0	0							
		国庫支出金	2,791,003	481,457	433,567	434,250							
		その他	0	0	0	0							
	決算額(B)	5,131,553	914,611	863,616									
概算人件費	職員数(人)	51.85	9.65	9.40	9.87								
	概算人件費(C)	-	-	-	-								
概算事業費(B(A)+C)	5,131,553	914,611	863,616	878,850									
目標に対する成果の状況	<p>・H26末実績はH26年7月からH26年12月の調査結果であり、その結果を基にH27目標を設定した。しかし、H26年12月からH27年3月は厳冬、豪雪で想定以上に舗装の劣化が進んでいたため、目標が達成できなかった。</p>												

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	コスト削減に努めるとともに、緊急輸送路・観光路線など効率的に舗装修繕を行ってまいりたい。