

事業番号	11 03 05	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	災害防除道路費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			担当課	課・室	道路管理課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備		担当課	E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	S30 ~		

1 事業の概要

目指す姿	<p>○落石等災害の危険性が高い箇所について、落石防護柵などの防災対策施設を整備し、道路災害の発生を未然に防止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県内全ての落石等危険箇所2,390箇所について、対策の進捗を図る。 ・緊急輸送路の落石等危険箇所525箇所について、対策を平成32年度までに完了させる。 	
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

現状 (予算編成時)	<p>○長野県全体の落石等危険箇所が2,390箇所あり、平成25年度末までに1,049箇所、43.9%の進捗率になっている。</p> <p>○緊急輸送路の落石等危険箇所については、長野県全体で525箇所あり、平成25年度末までに371箇所、70.7%の進捗率となっている。</p> <p>○近年、道路施設の老朽化が原因による崩落等も発生しており、その対策も必要となっている。</p>	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

県が関与する理由	<p>県でなければ実施不可(法令等義務)</p> <p>【左記の説明、根拠法令等】 道路法42条</p> <p>県民との協働による実施: 実施は困難</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)				
	<p>○落石等危険箇所の進捗率を47.7%まで向上させる。</p> <p>○緊急輸送路の落石危険箇所の進捗率を80.8%まで向上させる。</p>				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H27事業実績	H27 (当初) (決算)	
道路災害防除	直接	落石危険箇所の測量及び設計 落石防護柵等の設置(実施箇所 24)	1,059,450	1,775,443	1,094,100
合計			1,059,450	1,775,443	1,094,100

事業区分	区 分(単位:千円)					成果目標の達成状況						
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	項目	H26末 (実績)	H27 目標	H27 成果	達成状況	H28 目標	
予算額	前年度繰越	2,042,866	1,369,046	982,486	680,838	落石等危険箇所の対策箇所数	1,099/2,390 (46.0%)	1,139/2,390 (47.7%)	1,151/2,390 (48.2%)	達成	1,191/2390 (49.8%)	
	当初予算	1,144,010	1,227,578	1,059,450	1,094,100		緊急輸送路の落石危険箇所の対策箇所数	400/525 (76.2%)	424/525 (80.8%)	429/525 (81.7%)	達成	449/525 (85.5%)
	補正予算	648,324	465,500	414,345								
	合計(A)	3,835,200	3,062,124	2,456,281	1,774,938							
Aの財源	一般財源	93,167	105,363	196,488	143,727							
	県債	1,709,000	1,301,000	939,000	706,000							
	国庫支出金	2,033,033	1,655,761	1,320,793	925,211							
	その他	0	0	0	0							
ト	決算額(B)	2,466,154	2,079,638	1,775,443								
概算人件費	職員数(人)	24.92	21.94	16.54	16.54							
	概算人件費(C)	-	-	-	-							
	概算事業費(B(A)+C)	2,466,154	2,079,638	1,775,443	1,774,938							

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・落石危険箇所の対策箇所数について、目標の40箇所に対して52箇所完了し事業の進捗が図られた。 ・緊急輸送路の対策箇所について、目標の24箇所に対して29箇所完了し事業の進捗が図られた。 ・H28目標をH27成果が目標以上となったことにより修正する。
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<p><input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施</p> <p>引き続き、落石等危険箇所の早期整備を目指し、事業を実施する。 平成28年度も平成27年度同様に緊急輸送路を中心とした落石等危険箇所の整備を行う。</p>
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------