

事業番号	11 03 09	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	電線共同溝整備費			担当課	部局	建設部	
					課・室	道路管理課	
総合5か年計画	プロジェクト	2-1-2 農山村産業クラスター形成プロジェクト			E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	2-1 魅力ある地域の創造と発信 4 次代につなぐ景観育成の推進			実施期間	S61 ~	
		4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備					

1 事業の概要

目指す姿	○県管理道路における安全で快適な歩行者通行空間の確保、良好な景観、住環境の形成及び地震などの災害時における電柱倒壊などの災害防止を図るため、無電柱化を推進する。				
現状 (予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> ・震災や台風などの災害時に、電柱倒壊による緊急車両等の通行支障が発生することがある。 ・歩道内の電柱が歩行者の安全・快適な通行の支障になっていることがある。 ・電柱や電線が、美しい山岳高原や歴史的街並みの景観を阻害していることがある。 				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 電線共同溝の整備等に関する特別措置法			
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27) 第7期長野県無電柱化推進計画 (H26～H30) に基づき事業を進める。(H27:2箇所)				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H27事業実績		H28
			(当初)	(決算)	(当初)
無電柱化推進工事	直接	・電線共同溝の設置と既設電線電柱類の撤去(1箇所)	69,300	93,603	168,000
		合計	69,300	93,603	168,000

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越	142,037	156,156	48,922	24,618
	当初予算	258,860	83,480	69,300	168,000
	補正予算	-13,335	0	0	
	合計(A)	387,562	239,636	118,222	192,618
	一般財源	14,958	11,941	6,268	11,846
	県債	145,000	86,000	46,000	86,000
	国庫支出金	227,604	141,695	65,954	94,772
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)	231,406	190,714	93,603	
概算職員数(人)	2.33	2.01	0.77	0.77	
概算人件費	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	231,406	190,714	93,603	192,618	

成果目標の達成状況					
項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
		目標	成果	達成状況	
電柱をなくす道路の延長	42.2km	42.6km	42.6km	達成	42.7km

目標に対する成果の状況	小諸市 小諸駅前において電線共同溝の整備が完了し、安全な歩行空間が確保できた。また、他の箇所においても電線共同溝の整備を引き続き実施している。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・第7期長野県無電柱化推進計画(暫定H26～H30)に沿って、事業の進捗を図る。
--------------------	---