

事業番号	11 05 08	事業改善シート（27年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	広域河川改修費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	S7 ~	

1 事業の概要

目指す姿	<p>○水害から人命・財産を守るため、水系、支川等を単位として、水系一貫した計画的な河川改修を実施する。</p> <p>○耐震対策、地盤沈下対策や市街地再開発事業等の他の事業と一体となった河川整備等を実施する。</p> <p>○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

現状（予算編成時）	治水安全度向上のため、引き続き計画的な河川改修が必要である。計画に基づく河川改修延長（全体計画 132.4km）は、平成25年度末で 100.8kmである。協定に基づき架け替えの必要な橋梁が4基ある。
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

県が関与する理由	<p>県でなければ実施不可（法令等義務）</p> <p>【左記の説明、根拠法令等】</p> <p>河川法</p> <p>県民との協働による実施：実施は困難</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------

成果目標・事業内容	① 成果目標（H27）					
	事業実施河川における河川改修を0.2km実施し、平成27年度末に河川改修延長を101.5kmとする。また、橋梁工や用地補償等を実施し、事業の進捗を図る。					
	② 事業内容 （単位：千円）					
	項目	実施方法	H27事業実績	H27（当初）	H27（決算）	H28（当初）
	広域河川改修事業	直接	田川（松本市）以下5箇所において、護岸工、橋梁工、用地補償等を実施した。	1,333,000	1,353,056	908,000
	合計			1,333,000	1,353,056	908,000

事業コスト	区分（単位：千円）	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越	1,061,944	1,922,166	502,336	230,680
	当初予算	2,414,922	1,555,000	1,333,000	908,000
	補正予算	282,932	-570,200	-251,600	
	合計（A）	3,759,798	2,906,966	1,583,736	1,138,680
	Aの財源				
	一般財源	115,117	85,819	90,573	70,033
	県債	1,826,000	1,410,000	741,000	536,000
	国庫支出金	1,818,681	1,411,147	752,163	532,647
	その他	0	0	0	0
決算額（B）	1,837,632	2,404,630	1,353,056		
概算職員数（人）	18.57	25.37	20.60	20.60	
概算人件費	153,351	209,505	170,486	170,486	
概算事業費（B（A）+C）	1,990,983	2,614,135	1,523,542	1,309,166	

成果目標の達成状況					
項目	H26末（実績）	H27			H28
		目標	成果	達成状況	目標
河川改修実施延長	1.1km	0.2km	0.3km	達成	0.8km
橋梁工実施箇所数	3箇所	4箇所	4箇所	達成	2箇所

目標に対する成果の状況	田川（松本市）以下5箇所において、予定通り事業を実施し、目標の河川改修実施延長及び橋梁工実施箇所数を達成することができた。
-------------	---------------------------------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 <ul style="list-style-type: none"> ・治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成28年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。 ・平成28年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参加を一層進めていきたい。
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------