

事業番号	11 05 20	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単河川改修費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	M29 ~	

1 事業の概要

目指す姿	<p>○水害から人命・財産を守るため、国庫補助等対象外の小規模な護岸築堤等の改良工事を実施する。</p> <p>○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。</p>				
現状 (予算編成時)	河川改修事業は、治水の安全度向上のため、引き続き計画的な整備が必要である。				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法			
	県民との協働による実施：実施は困難				
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)				
	改修が必要な箇所のうち、優先度の高い箇所から事業を実施する。				
	② 事業内容 (単位：千円)				
	項目	実施方法	H27事業実績		H28
			(当初)	(決算)	(当初)
	県単河川改修事業	直接	今井川(飯山市)以下176箇所において、護岸工、帯工、河床掘削工等を実施。	965,641	1,923,969
		合計	965,641	1,923,969	900,000

事業	区分(単位：千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
		前年度繰越	537,979	456,681	882,309
予算額	当初予算	1,072,928	1,041,198	965,641	900,000
	補正予算	813,282	1,000,600	512,496	
	合計(A)	2,424,189	2,498,479	2,360,446	1,336,477
	決算額(B)	1,967,508	1,736,142	1,923,969	
コスト	一般財源	692,099	792,775	1,454,439	356,477
	県債	917,000	1,305,000	903,000	980,000
	国庫支出金	813,300	0	0	0
	その他	1,790	400,704	3,007	0
概算人員数	職員数(人)	19.88	18.32	20.75	20.75
概算人員費	概算人員費(C)	164,169	151,287	171,727	171,727
概算事業費	概算事業費(B(A)+C)	2,131,677	1,887,429	2,095,696	1,508,204

項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		目標	成果	達成状況	
改修箇所数	73箇所	121箇所	176箇所	達成	64箇所

目標に対する成果の状況	事務所要望箇所を精査し、優先順位を付けて予算配分を行ったことで、目標を上回る176箇所を実施することができ、目標を達成することができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	<ul style="list-style-type: none"> 治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成28年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。 平成29年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参加を一層進めていきたい。