

事業番号	06 04 03	事業改善シート (28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	流域下水道事業(公共・県単【下水道】)			担当課	部局	環境部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・局・室	生活排水課		
	施策の総合的展開	3-2	豊かな自然環境の保全	E-mail	<a href="mailto:seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp">seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp</a>		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	5-1	賑わいある快適な健康長寿のまち・むらづくり	実施期間	S46 ~		
	施策展開	4-(1)	確かな暮らしを支える地域構造の構築 (イ) 既存資産のマネジメント強化				

### 1 事業の概要

目指す姿	流域下水道処理区域において、関連市町村と計画的に面整備を進めるとともに、下水道への接続を促進し、快適な暮らしの実現を図る。 また、流域下水道の終末処理場において、適切な維持管理と計画的な改築更新を進め、安定的な運転により、安全・安心な暮らしの実現を図る。 成果目標:汚水処理人口普及率97.8%(H28)→98.8%(H32)(農業集落排水施設、浄化槽等を含む。)												
現状(予算編成時)	・処理水量及び処理汚泥量に見合った施設整備を順次行っている。 ・日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、適切な維持管理や日常点検に加え、老朽化した施設の計画的な改築更新を行っている。												
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)		【左記の説明、根拠法令等】 下水道法第25条の2第1項(流域下水道の設置、改築、修繕維持その他の管理は、都道府県が行うものとする。) 長野県「水循環・資源循環のみち2015」構想										
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28) ・管渠については、老朽化した施設について、長寿命化計画に基づき改築工事を進めるとともに、施設の耐震化を進めていく。 ・処理場施設においては、処理水量及び処理汚泥量に見合った施設整備を進めるとともに、長寿命化計画に基づき改築更新を進め、また、長寿命化計画を策定していく。 ・汚水処理人口普及率97.8%(市町村整備計画を基に積算)												
	② 事業内容 (単位:千円)												
		項目	実施方法	H28事業実績		H28	H29						
						(当初)	(決算)						
						(当初)							
		諏訪湖流域下水道の施設整備	直接委託	管渠:湖周幹線改築更新工事 処理場:中央監視設備改築工事等	1,626,840	965,831	1,003,100						
		千曲川流域下水道(下流処理区)の施設整備	直接委託	管渠:大室ネットワーク幹線建設工事 処理場:水処理4~5系列覆蓋工事等	874,550	458,205	653,000						
		千曲川流域下水道(上流処理区)の施設整備	直接委託	処理場:中央監視制御設備改築工事 水処理4系列覆蓋工事等	1,170,060	498,249	1,226,000						
		犀川安曇野流域下水道の施設整備	直接委託	処理場:中央監視制御設備改築工事	728,100	598,608	213,390						
		給与費	直接	職員人件費	210,938	212,479	210,566						
				合計	4,610,488	2,733,372	3,306,056						
事業コスト	区分(単位:千円)		27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況							
	予算額	前年度繰越	1,031,248	396,674	850,952	項目	H26末	H27末	H28		H29		
		当初予算	4,372,901	4,610,488	3,306,056		目標	成果	達成状況	目標			
		補正予算	-767,235	-1,421,567			汚水処理人口普及率	97.3%	97.4%	97.8%	97.6%	未達成	98.2%
		合計(A)	4,636,914	3,585,595	4,157,008								
	Aの財源	一般財源	238,457	249,726	305,106								
		県債	665,100	667,000	789,400								
		国庫支出金	2,575,679	1,969,207	2,178,561								
		その他	1,157,678	699,662	883,941								
	決算額(B)		4,239,671	2,733,372									
概算人件費	職員数(人)	33.00	31.00	31.00									
	概算人件費(C)	-	-	-									
概算事業費(B(A)+C)		4,239,671	2,733,372	4,157,008									
目標に対する成果の状況	市町村の計画的な生活排水処理施設の整備により、汚水処理人口普及率は年々向上している。 汚水処理人口は目標値を達成しているが、行政人口が目標設定時の見込値より1.1万人ほど上回っており、汚水処理人口普及率(汚水処理人口/行政人口)は目標値を下回っている。												

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 長野県「水循環・資源循環2015」構想に基づき、生活排水処理施設の計画的・効率的な整備を図っていく。
--------------------	---