

事業番号	09 05 11	事業改善シート(28年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	県営かんがい排水事業(公共【生産基盤】)				担当課	部局	農政部		
総合5か年計画	プロジェクト	3-2-5 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト(土地改良施設エネルギー活用推進事業含む)				課・局・室	農地整備課		
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産				E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp		
		3-3 活力と循環の信州経済の創出				実施期間	S25 ~		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	3-3 活力と循環の信州経済の創出							
	施策展開	3-(1) 経済構造の転換 ア 県内産業の競争力強化 ウ 農業の競争力強化							

1 事業の概要

目指す姿	農業水利施設の計画的な補修・更新により、農産物の安定生産と品質確保を図るとともに農村における地域資源の有効活用、土地改良施設の維持管理費の軽減を目指す。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25~H29) ・農業用水の安定供給及び排水機能が確保される農地面積 20,000ha ・農業用水を活用した小水力発電の容量 2,200kW(13箇所)		
現状(予算編成時)	・県内の農業水利施設は延長約15千km(受益面積A=5ha以上)に及び、安定的な農業生産に欠かせない社会資本となっている。 ・施設の多くは昭和20~40年代に整備され、近年、老朽化に伴う機能低下が顕著となっており、補修、更新の時期を迎えている。 ・施設を管理する土地改良区等は、農地や組合員の減少などにより、経営基盤の脆弱化が進んでいる。		

県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】
	県民との協働による実施: 実施中	国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、土地改良事業実施要綱、土地改良事業関係補助金交付要綱

成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)						
	「第7次長野県土地改良長期計画」(H25~29)の29年度目標値を達成するため、以下の単年度目標を設定 ・基幹的農業水利施設の「機能保全計画」策定延長:29年度目標値568kmに対し28年度に8km(累計643km※)実施 ・基幹的農業水利施設の更新延長:29年度目標値53kmに対し28年度に11km(累計69km※)実施 ・小水力発電施設の整備箇所数:29年度目標値13箇所に対し28年度に1箇所(累計8箇所)実施 ※ 29年度目標値を上回る目標を設定						
	② 事業内容 (単位:千円)						
		項目	実施方法	H28事業実績		H28 (当初)	H28 (決算)
	県営かんがい排水事業	直接	機能診断、機能保全計画の策定(4地区) 農業用排水施設の補修、補強、更新(26地区)		1,797,355	1,179,671	1,997,540
	(H27繰越分)					265,555	
			合計		1,797,355	1,445,226	1,997,540

事業予算額	区 分(単位:千円)				成果目標の達成状況											
	Aの財源	前年度繰越	27年度	28年度	29年度	項目	H26末	H27末	H28			H29目標				
		当初予算	349,270	265,555	565,456				目標	成果	達成状況					
		補正予算	2,217,057	1,797,355	1,997,540				基幹的農業水利施設の「機能保全計画」策定延長	30km	46km		8km	10km	達成	5km
		合計(A)	-546,583	-46,989					基幹的農業水利施設の更新延長	19km	28km		11km	7km	未達成	11km
	Bの財源	一般財源	98,317	85,558	134,524	小水力発電施設の整備箇所数	3箇所	3箇所	1箇所	3箇所	達成	3箇所				
		県債	484,000	529,000	643,000											
		国庫支出金	977,010	949,703	1,210,178											
		その他	460,417	451,660	575,294											
	決算額(B)	1,716,568	1,445,226													
概算人件費	職員数(人)	24.80	24.80	24.80												
	概算人件費(C)	205,245	196,267	196,267												
	概算事業費(B(A)+C)	1,921,813	2,212,188	2,759,263												

目標に対する成果の状況	・機能保全計画策定延長は、年度目標を達成し、長期計画期間内で645km(対H29目標:113.6%)となり既に目標達成。 ・基幹的農業水利施設の更新延長は、年度目標は未達成となったが、長期計画期間内で65km(対H29目標:122.6%)となり既に目標達成。 ・小水力発電施設の整備箇所数は、年度目標を達成し、長期計画期間内で10箇所(対H29目標:76.9%)となり概ね順調。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成29年度は、平成28年度補正予算と平成29年度当初予算を活用した28地区の実施を計画している。農作物の安定生産と品質確保を図るため、引き続き老朽化した基幹的農業水利施設の計画的な補修、更新を行っていく。