

事業番号	09 05 15	事業改善シート(28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県営中山間総合整備事業(公共【農村整備】)			担当課	部局	農政部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・局・室	農地整備課	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産			E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	3-3 活力と循環の信州経済の創出		実施期間	H2 ~		
	施策展開	3-(1) 経済構造の転換 ア 県内産業の競争力強化 ウ 農業の競争力強化					

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> 中山間地域における農業生産基盤と農村の生活環境を総合的に整備し、地域の活性化と定住の促進を図るとともに、国土・環境の保全に資する。 「第7次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標(H25~H29) 中山間地域での農道等の期間内整備延長 55km 山腹水路等の期間内改修箇所数 190箇所 											
現状(予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> 中山間地域における生産基盤整備や農村生活環境整備は、平地に比べて遅れている。 高齢化や担い手不足の問題が深刻化してきているため、地域の実情に応じた基盤整備を実施し、地域の活性化を図る必要がある。 											
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、農山漁村地域整備交付金交付要綱										
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)											
	「第7次長野県土地改良長期計画」(H25~29)の29年度目標値を達成するため、以下の単年度目標を設定 <ul style="list-style-type: none"> 中山間地域での農道等の整備延長:29年度目標値55kmに対し28年度に7km(累計57km※)実施 山腹水路等の改修箇所数:29年度目標値190箇所に対し28年度に29箇所(累計190箇所)実施 ※29年度目標値を上回る目標を設定 											
	② 事業内容 (単位:千円)											
		項目	実施方法	H28事業実績		H28	H29					
					(当初)	(決算)	(当初)					
	県営中山間総合整備事業	直接	農業生産基盤及び農村生活環境の整備(11地区)		1,685,250	1,314,629	2,500,050					
	(H27繰越分)					402,950						
			合計		1,685,250	1,717,579	2,500,050					
事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況							
	予算額	前年度繰越	848,583	402,950	704,701	項目	H26末	H27末	H28		H29目標	
		当初予算	1,549,800	1,685,250	2,500,050				目標	成果		達成状況
		補正予算	-44,090	334,195		中山間地域での農道等の整備延長	15km	17km	7km	16km	達成	9km
		合計(A)	2,354,293	2,422,395	3,204,751	山腹水路等の改修箇所数	49箇所	39箇所	29箇所	36箇所	達成	26箇所
	Aの財源	一般財源	371,196	202,599	307,472							
		県債	357,000	486,000	738,000							
		国庫支出金	1,129,065	1,086,787	1,689,473							
		その他	497,033	647,009	469,806							
	決算額(B)	1,950,615	1,717,579									
概算人件費	職員数(人)	14.3	14.3	14.3								
	概算人件費(C)	118,347	113,170	113,170								
概算事業費(B(A)+C)	2,068,962	1,830,749	3,317,921									
目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> 中山間地域での農道等の整備延長は、年度目標を達成し、長期計画期間内で66km(対H29目標:120.0%)となり既に目標を達成。 山腹水路等の改修箇所数は、年度目標を達成し、長期計画期間内で197km(対H29目標:103.7%)となり既に目標を達成。 											

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	引き続き、立地条件の不利な中山間地域において、地域資源を活かした農業・農村の活性化を図り、中山間地域が持つ国土・環境保全機能などの維持を図るため、H29年度は12地区の事業を実施していく。