

事業番号	09 05 16	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	団体営土地改良事業(公共【生産基盤、農道】)			担当課	部局	農政部	
総合5か年計画	プロジェクト	3-2-5	環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト	課・局・室	農地整備課		
	施策の総合的展開	3-4-2		E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp		
		3-4-3		実施期間	S26 ~		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	1-3	夢に挑戦する農業				
	施策展開	2	自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産				
		3-3	活力と循環の信州経済の創出				
		3-(1)	経済構造の転換				
		ア	県内産業の競争力強化				
		ウ	農業の競争力強化				

1 事業の概要

目指す姿	市町村等が事業主体として行う、かんがい排水施設整備、農道整備、総合的な生産基盤整備等に対して助成を行う。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」における期間内整備目標(H25~H29) ・農業用水の安定供給及び排水機能が確保される農地面積 20,000ha					
現状(予算編成時)	・市町村等が管理するかんがい排水施設や農道には、未整備のものや更新時期を迎えた施設が多数存在する。 ・農業施設の適切な維持管理の観点から計画的な整備が必要であり、市町村及び土地改良区からの補助要望は多い。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、農山漁村地域整備交付金交付要綱、土地改良事業等補助金交付要綱等				
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28) 「第7次長野県土地改良長期計画」(H25~29)の29年度目標値を達成するため、以下の単年度目標を設定 ・末端農業水利施設の整備延長:29年度目標値420kmに対し28年度に84km(累計389km)実施 ・中山間地域での農道等の整備延長:29年度目標値55kmに対し28年度に7km(累計57km※)実施 ※ 29年度目標値を上回る目標を設定					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H28事業実績	H28 (当初)	H28 (決算)
	団体営かんがい排水事業	補助金	農業用排水施設の補修、補強、更新への補助(18地区) 交付先(市町村、土地改良区)	1,425,504	769,507	1,184,752
	土地改良施設エネルギー活用推進事業	補助金	[農業用水エネルギー活用事業] 農業用水を活用した小水力発電施設の建設支援(3地区) 交付先(土地改良区)	186,505	151,855	137,500
	ため池耐震化緊急対策事業	補助金	ため池の小規模改修(6箇所)	30,075	17,958	24,417
	力強い農業を支える基盤整備事業	補助金	農地中間管理機構を活用して農業生産性の向上を図る基盤整備への補助(5地区)	71,300	46,300	108,290
	団体営農道整備事業	補助金	農道の整備への補助(1地区) 交付先(市町村)	35,827	11,520	9,707
	団体営土地改良総合整備事業	補助金	生産基盤等の整備への補助(3地区) 交付先(市町村)	111,895	93,262	74,093
	(H27繰越分)				39,013	
			合計	1,573,226	913,302	1,268,552

事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度
	前年度繰越	41,512	39,013	529,779
	当初予算	1,485,173	1,573,226	1,268,552
	補正予算	-547,223	-169,158	
	合計(A)	979,462	1,443,081	1,798,331
	一般財源	185,311	244,722	245,684
	県債	0	0	0
	国庫支出金	794,151	1,198,359	1,552,646
	その他	0	0	0
	決算額(B)	916,239	913,302	
概算人件費	職員数(人)	14.20	14.20	14.20
概算人件費(C)	117,519	112,379	112,379	
概算事業費(B(A)+C)	1,033,758	1,555,460	1,910,709	

成果目標の達成状況						
項目	H26末	H27末	H28			H29 目標
			目標	成果	達成状況	
末端農業水利施設の整備延長	107km	105km	84km	60km	未達成	55km
中山間地域での農道等の整備延長	15km	17km	7km	16km	達成	9km

目標に対する成果の状況	・末端農業水利施設の整備延長は、年度目標は未達成となったが、長期計画期間内では365km(対H29目標:86.9%)となり順調。 ・中山間地域での農道等の整備延長は、年度目標を達成し、長期計画期間内で66km(対H29目標:120.0%)となり既に目標を達成。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 生産性の向上や維持管理費の節減による農業経営の安定化のため、引き続き、市町村等が行う農業生産基盤の整備を計画的に支援していく。
--------------------	--