

事業番号	11 03 04	事業改善シート(28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	橋梁補修費			担当課	部局	建設部		
総合5か年計画	プロジェクト				課・局・室	道路管理課		
	施策の総合的展開	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり 2 暮らしを支える道路網の整備				E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	5-3 賑わいある快適な健康長寿のまち・むらづくり				実施期間	S31 ~	
	施策展開	4-(1) 確かな暮らしを支える地域構造の構築 (4) 既存資産のマネジメント強化						

1 事業の概要

目指す姿	○道路利用者が安全安心に通行できるよう、今後増加する老朽橋について長野県橋梁長寿命化修繕計画(第2期計画)に基づき計画的な補修を進める。 ・長寿命化修繕計画でランクI(早期対応及び優先度の高いもの)に区分された橋梁264橋について、平成29年度を目途に修繕を完了させる。															
現状(予算編成時)	○高度経済成長期に建設された橋梁が老朽化を迎える時期となっており、その対策が急務である。 ・橋梁修繕の対応実績は、平成27年度で121橋/264橋(45.8%)であった。															
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 道路法第13条,第15条,第56条、道路の修繕に関する法律第1条					県民との協働による実施:実施は困難									
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)															
	・橋梁長寿命化修繕計画の「ランクI 橋梁」の進捗率を、64.4%まで向上させる。(170橋/264橋) ・緊急輸送路等における要対策橋梁(233橋)について、橋梁耐震補強工事を実施する。															
	② 事業内容 (単位:千円)															
		項目	実施方法	H28事業実績		H28		H29								
				(当初)	(決算)	(当初)										
	橋梁の長寿命化対策	直接	・県管理橋梁の内、橋梁長寿命化修繕計画等に基づき、緊急性の高い橋梁について、修繕工事を行う。	1,644,038	2,401,823	2,467,430										
			合計	1,644,038	2,401,823	2,467,430										
事業コスト	区分(単位:千円)			成果目標の達成状況												
	予算額	前年度繰越	1,433,111	660,286	1,200,544	項目	H26末	H27末	H28		H29					
		当初予算	1,609,650	1,644,038	2,467,430				目標	成果		達成状況	目標			
		補正予算	-53,302	1,298,043					早期に対応が必要な橋梁の修繕実施箇所数	60/264 (22.7%)		121/264 (45.8%)	170/264 (64.4%)	149/264 (56.4%)	未達成	170/264 (64.4%)
		合計(A)	2,989,459	3,602,367	3,667,974				橋梁耐震化完了箇所数	226/233 (97.0%)		228/233 (97.9%)	233/233 (100.0%)	228/233 (97.9%)	未達成	-
	コスト	一般財源	114,627	403,243	510,898											
		県債	1,253,000	1,344,000	1,263,000											
		国庫支出金	1,621,832	1,855,124	1,894,076											
		その他	0	0	0											
	決算額(B)	2,329,173	2,401,823													
概算人件費	職員数(人)	17.47	17.47	17.47												
概算人件費(C)	-	-	-													
概算事業費(B(A)+C)	2,329,173	2,401,823	3,667,974													

目標に対する成果の状況	・橋梁定期点検(法定)が本格化に伴い、点検費用が急増し、修繕に必要な予算が不足したため橋梁修繕について未達成となった。 ・耐震化工事について、残5橋については調査の結果、架け替え中又は架け替えを検討している。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	引き続き計画に基づき、道路施設の適切な維持管理に努めたい。