

事業番号	11 05 12	事業改善シート（28年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	特定構造物改築事業費				担当課	部局	建設部	
						課・局・室	河川課	
						E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			実施期間	H21 ~ H62		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	5-3 賑わいのある快適な健康長寿のまち・むらづくり						
	施策展開	4-(1) 確かな暮らしを支える地域構造の構築 (イ) 既存資産のマネジメント強化						

1 事業の概要

目指す姿	老朽化の著しい河川管理施設（釜口水門）の長寿命化計画の策定、延命化措置及び改築を一体的に実施し、故障発生件数の低減及び機能停止を回避する。		
現状（予算編成時）	○平成21年度に釜口水門長寿命化計画を策定した。この長寿命化計画に沿って、計画的に修繕・更新を行う。 ○計画概要 機械設備、電気通信設備、土木・付帯設備の修繕・更新 一式 事業費 45億円		
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】 河川法	
	県民との協働による実施：実施は困難		

成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）				
	平成21年度から実施している延命化工事を継続し、平成28年度は制御処理設備の更新を完了させる。また、9月補正（国補正対応分）により、受電設備の更新を実施する。				
	② 事業内容 （単位：千円）				
	項目	実施方法	H28事業実績	H28 （当初）	H28 （決算）
特定構造物改築事業	直接	釜口水門（岡谷市）において、施設の延命化工事を実施した。	70,000	140,433	107,068
		合計	70,000	140,433	107,068

事業コスト	区分（単位：千円）	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	0	40,000	44,420	項目	H26末	H27末	H28			H29 目標
	当初予算	53,000	70,000	107,068				目標	成果	達成状況	
	補正予算	24,000	74,853		延命化工事	放流警報設備更新	制御処理設備更新	制御処理設備更新完了	制御処理設備更新完了	達成	—
	合計（A）	77,000	184,853	151,488	延命化工事（補正）	—	—	受電設備更新実施	受電設備更新実施	達成	受電設備更新完了
	一般財源	5,000	5,079	7,279							
	県債	36,000	92,000	72,000							
	国庫支出金	36,000	87,774	72,209							
	その他	0	0	0							
	決算額（B）	37,000	140,433								
概算職員数（人）	0.42	0.42	0.42								
概算人件費											
概算人件費（C）	—	—	—								
概算事業費（B（A）+C）	37,000	140,433	151,488								

目標に対する成果の状況	釜口水門の延命化工事について、制御処理設備の更新及び受電設備の更新を実施し、目標を達成した。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 長寿命化計画に基づき、平成29年度も引き続き受電設備を更新する。 平成29年度以降も計画的な修繕・更新を行い、施設の延命化を進めていく。
--------------------	--