

事業番号	11 05 18	事業改善シート(28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	浅川ダム建設費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・局・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
		4 災害に強い地域づくり			実施期間	S52 ~ H29	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、洪水氾濫防止区域内の約4万戸の人命・財産を水害から守る。				
現状(予算編成時)	○平成22年5月にダム本体工事に着手し、現在、地すべり対策工等の工事を実施中 ○計画概要 重力式コンクリートダム 堤高 53.0m、堤頂長 165.0m、堤体積 143,000m ³ 総貯水容量 1,100,000m ³ 事業費 380億円				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法			
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)				
	貯水池内の法面保護工、流路工等を実施し、ダムの安定性等を試験湛水により確認して、ダムの完成を図り、想定氾濫区域の浸水戸数約4万戸の人命・財産を水害から守る。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H28事業実績		H29
			(当初)	(決算)	(当初)
浅川ダム建設事業	直接	法面保護工、流路工、試験湛水等を実施。		0	
		合計	2,200,000	2,354,533	0

事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	738,249	451,371	296,798	項目	H26末	H27末	H28		H29目標	
	当初予算	1,600,000	2,200,000					目標	成果		達成状況
	補正予算	-90,000			管理設備整備	管理棟の発注	管理棟の完成	-	-	-	-
	合計(A)	2,248,249	2,651,371	296,798	地すべり対策	頭部排土工の完成	CSG押え盛土工の完成	-	-	-	-
	一般財源	114,124	134,685	399	洪水氾濫防止戸数	-	-	約4万戸	約4万戸	達成	-
	Aの財源										
	県債	1,015,000	1,196,000	148,000							
	国庫支出金	1,119,125	1,320,686	148,399							
	その他	0	0	0							
決算額(B)	1,796,878	2,354,533									
概算人員数(人)	26.25	26.25	26.25								
概算人件費	-	-	-								
概算事業費(B(A)+C)	1,796,878	2,354,533	296,798								

目標に対する成果の状況	ダム工事完了後の各種試験によりダムの安定性が確認され、目標を達成することができた。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成29年度事業完了に向けて引き続き事業を実施していきたい。