

事業番号	11 06 16	事業改善シート (28年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単地すべり対策費			担当課	部局	建設部	
					課・局・室	砂防課	
					E-mail	sabo@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト	4-1 地域防災力の向上		実施期間	S27 ~		
	施策の総合的展開	4 災害に強い地域づくり					
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	国庫補助の対象にならない地すべり対策事業を実施して地すべり防止施設の新設を行うことにより、人家、公共建物、河川、道路等の公共施設等に対する地すべり被害を除去・軽減し、県土の保全と民生の安定に資する。		
現状 (予算編成時)	交付金対象とはならない箇所において、地すべりによる被害を除去又は軽減するために排水工、排土工、杭打工等の防止施設の設置に努めている。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 地すべり等防止法	
	県民との協働による実施：実施は困難		
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H28)		
	○地すべり対策事業の実施箇所数 8箇所 ○融雪及び豪雨により被災した箇所 8箇所実施(9月補正分)		
	② 事業内容 (単位:千円)		
	項目	実施方法	H28事業実績
			H28 (当初) H28 (決算) H29 (当初)
県単地すべり対策事業	直接	県内一円において、抑制工、抑止工、測量設計、用地補償等を実施した。	52,500 113,741 52,000
		合計	52,500 113,741 52,000

事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況						
	前年度繰越	243,739	23,804	26,563	項目	H26末	H27末	H28		H29 目標	
	当初予算	51,800	52,500	52,000				目標	成果		達成状況
	補正予算	43,993	64,000		事業実施	10箇所	17箇所	8箇所	8箇所	達成	8箇所
	合計(A)	339,532	140,304	78,563	土砂災害等対策箇所			8箇所	8箇所	達成	8箇所
	一般財源	87,532	52,304	37,563							
	県債	252,000	88,000	41,000							
	国庫支出金	0	0	0							
	その他	0	0	0							
	決算額(B)	315,728	113,741								
概算職員数(人)	3.35	3.80	2.62								
概算人件費											
概算人件費(C)	-	-	-								
概算事業費(B(A)+C)	315,728	113,741	78,563								

目標に対する成果の状況	目標どおり16箇所において地すべり防止施設等の整備を行い、地すべりの安定化に寄与した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 地形が急峻で脆弱な地質構造をしている長野県では毎年のように地すべり災害が発生しており、地域住民の生命・財産を保護するため当事業は必要不可欠である。要整備箇所は依然として多い状況にあり、地すべり防止工事の施工は、他の主体が行うことは現実的に困難なため、引き続き県の施工により、箇所毎に事業内容を精査し、効率的、効果的に整備を行っていく必要がある。
--------------------	---