

事業名	農村地域の防災減災対策事業	部局	農政部	課・室	農地整備課
		実施期間	S35 ~	E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp

しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画)

プロジェクト	
施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地すべり防止区域137箇所において、防止施設の機能低下が生じている。また、豪雨や地震等に対する安全性の低い水路やため池等が多数存在する。</li> <li>・規模又は下流への影響が大きいため池113箇所の耐震性点検を実施した結果、37箇所が耐震性不足と判定された。</li> </ul>	29年度決算額	3,724,108 千円
		職員数	42.80 人

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機能低下した地すべり防止施設や安全性の低いため池等の整備を行うハード対策に加え、ハザードマップなど災害時の被害を最小化するソフト対策を一体的に進め、農村地域の安全を確保する。</li> <li>・耐震性不足と判定されたため池について、平成30年度までに耐震対策に着手する。</li> </ul> <p>(主な実施内容:地すべり対策事業 15地区、県営農村地域防災減災事業 45地区、団体営農村地域防災減災事業 19地区 など)</p>
------	---

事業	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	30年度	指標及びその達成状況								
		前年度繰越	1,031,364	453,657	2,535,275	3,120,076	No	成果指標	27年度	28年度	29年度			
		当初予算	3,237,810	2,864,775	3,272,761	3,201,496					目標値	成果	達成状況	
コスト	予算額	補正予算	-1,566,256	1,607,502	1,223,544									
		合計(A)	2,702,918	4,925,934	7,031,580	6,321,572	①	農地等の安全確保面積(ha)	1,106	1,169	1,800	1,511	未達成	
	Aの財源	一般財源	166,199	75,491	117,479	248,327								
		県債	954,615	1,923,000	2,660,000	2,235,000								
		国庫支出金	1,293,974	2,363,613	3,493,732	3,167,303								
		その他	288,130	563,830	760,369	670,942								
		決算額(B)	2,239,320	2,390,522	3,724,108									
	概算人件費	職員数(人)	50.50	50.70	42.80	46.70								
		概算人件費(C)	417,938	401,240	346,766	378,363								
		概算事業費(B(A)+C)	2,657,258	2,791,762	4,070,874	6,699,935								
成果指標設定理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2期長野県食と農業農村振興計画の達成指標とする。(①)</li> <li>・ため池耐震化緊急対策事業における目標値とする。(②)</li> </ul>													

成果指標設定理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2期長野県食と農業農村振興計画の達成指標とする。(①)</li> <li>・ため池耐震化緊急対策事業における目標値とする。(②)</li> </ul>
----------	--

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>①地すべり対策事業地区において、地すべりの兆候が見られたため事業工期を延伸したため未達成となった。(達成率83.9%)</li> <li>②国庫補助事業を活用し重点的に事業を推進したことにより目標を達成した。</li> </ul>
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	
	課題	今後の方向性
	県が管理する地すべり防止施設の老朽化が進んでいる。地震や豪雨に対する安全性が確保されていないため池や、老朽化した排水機場の整備など防災減災対策が求められている。	地すべり防止施設の長寿命化、ため池の耐震化と豪雨対策、排水機場の更新整備など防災減災対策を進める。

3 事業を構成する細事業の内容

No	プロジェクトNo	細事業名	29年度 実施内容(実績)	職員数(人)	29年度		30年度(当初)
					(当初)	(決算)	
1		地すべり対策事業	地すべり防止区域で行う地すべり対策工事(15地区)	10.60	395,487	577,600	352,025
2		県営農村地域防災減災事業	ため池、用排水路等の補強や石綿管の更新(54地区)	24.30	2,535,696	2,779,232	2,482,772
3		団体営農村地域防災減災事業	防災減災対策のための調査及び計画策定への支援(20地区)	0.46	96,439	91,129	116,590
4		県単緊急農地防災事業	農業用施設の緊急対策工事(41箇所)	3.80	177,502	213,086	171,502
5		県単農地地すべり対策事業	地すべり防止施設の補修工事等(15箇所)	3.30	56,666	52,964	62,666
6		棚田地域保全施設管理事業	地すべり防止区域内の巡視等の管理委託(115区域)	0.12	5,218	5,218	5,238
7		ため池管理体制緊急整備事業	適正なため池保全管理のための研修会の開催(2回)	0.10	53	0	0
8		地すべり防止区域管理強化事業	地すべり防止区域の標柱位置の座標植化(16区域)	0.12	5,700	4,879	10,703
合計				42.80	3,272,761	3,724,108	3,201,496

事業改善シート附表

事業番号 090504	事業名	農村地域の防災減災対策事業				部局	農政部		課・室	農地整備課			<input type="checkbox"/> 当初要求 <input type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案    ■点検					
		細事業No	細事業名	項目	実施方法		29年度 実施内容（予定）	29年度 実施内容（実績）		29年度 実施状況	27年度	28年度	29年度			総合5か年計画プロジェクト		県民協働事業改善
当初(千円)	当初(千円)					要求(千円)			当初(千円)		補正(千円)	決算(千円)	番号	施策の総合的展開	予算(千円)	実施年度	主な点検区分結果	
1	地すべり対策事業	地すべり対策事業	直接	地すべり防止区域で行う地すべり対策工事（15地区）	地すべり防止区域で行う地すべり対策工事（15地区）	計画通り ○	515,772	392,775	395,487	395,487	314,771	577,600		4-1,4				090517
2	県営農村地域防災減災事業	県営農村地域防災減災事業	直接	ため池、用排水路等の補強や石綿管の更新（45地区）	ため池、用排水路等の補強や石綿管の更新（57地区）	計画通り ○	2,279,212	2,130,341	2,535,696	2,535,696	856,309	2,779,232		4-1,4				090518
3	団体営農村地域防災減災事業	団体営農村地域防災減災事業	補助金	防災減災対策のための調査及び計画策定への支援（19地区）	防災減災対策のための調査及び計画策定への支援（20地区）	計画通り ○	197,201	98,192	96,439	96,439	-5,310	91,129		4-1,4				090519
4	県単緊急農地防災事業	県単緊急農地防災事業	直接	農業用施設の緊急対策工事（29箇所）	農業用施設の緊急対策工事（41箇所）	計画通り ○	177,502	177,502	177,502	177,502	57,774	213,086		4-1,4				090521
5	県単農地地すべり対策事業	県単農地地すべり対策事業	直接	地すべり防止施設の補修工事等（14箇所）	地すべり防止施設の補修工事等（15箇所）	計画通り ○	56,666	56,666	56,666	56,666		52,964		4-1,4				090522
6	棚田地域保全施設管理事業	棚田地域保全施設管理事業	委託	地すべり防止区域内の巡視等の管理委託（114区域）	地すべり防止区域内の巡視等の管理委託（115区域） （委託先：22市町村）	計画通り ○	5,431	5,317	5,218	5,218		5,218		4-1,4				090505
7	ため池管理体制緊急整備事業	ため池管理体制緊急整備事業	直接	適正なため池安全管理のための研修会の開催（2回）	適正なため池安全管理のための研修会の開催（2回）	計画通り ○	2,100	56	53	53		0		4-1,4				090507
8	地すべり防止区域管理強化事業	地すべり防止区域管理強化事業	直接	地すべり防止区域の標柱位置の座標値化（38区域）	地すべり防止区域の標柱位置の座標値化（16区域）	計画未済 △	3,926	3,926	5,700	5,700		4,879		4-1,4				新規
合 計								3,237,810	2,864,775	3,272,761	3,272,761	1,223,544	3,724,108				0	